

Số: /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra về tiến độ thi công xây dựng dự án Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 25 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì kiểm tra, nghe báo cáo về tiến độ thi công xây dựng dự án Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Dự kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo: Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Trung tâm y tế huyện Hàm Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình thi công xây dựng dự án Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và các ý kiến tham gia, thảo luận tại buổi làm việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Phê bình nghiêm khắc Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đơn vị tư vấn thiết kế dự án và nghiệm thu hồ sơ thiết kế khi chưa khảo sát, đánh giá đúng hiện trạng công trình, chất lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công lập còn nhiều sai sót, không đúng so với hiện trạng công trình dẫn đến một số hạng mục chưa triển khai thi công được, tiến độ thi công bị chậm, ảnh hưởng chung đến tiến độ của dự án; thời điểm kiểm tra đơn vị thi công, đơn vị giám sát không có mặt tại công trường; không kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những hạng mục vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai tổ chức thi công để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chỉ đạo:

- Nhà thầu thi công tập trung cao độ, huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực, để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, hạng mục không bị vướng mắc đảm bảo thi công hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khẩn trương phối hợp với Trung tâm y tế huyện Hàm Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình để kịp thời xử lý, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho phù hợp với công năng sử dụng, quy trình vận hành của cơ sở y tế huyện theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Xây dựng để tham mưu, đề xuất) trong ngày 27/02/2024.

- Rà soát, lập lại tiến độ thi công của dự án theo hướng rút ngắn tối đa thời gian thi công hoàn thành dự án. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/3/2024.

**3.** Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định pháp luật tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại mục 2 Thông báo này theo đúng thẩm quyền và quy định.

**4.** Các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phối hợp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, mục tiêu đầu tư đề ra.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế, Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- UBND huyện Hàm Yên;
- Trung tâm y tế huyện Hàm Yên;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Nho**