

Số: 145/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện dự án
xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và
phát triển KT - XH lĩnh vực y tế**

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì họp, nghe về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH lĩnh vực y tế.

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH lĩnh vực y tế, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trạm y tế phường Mỹ Lâm, Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để tổ chức triển khai thi công dự án và giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.

Tuy nhiên, còn một số khó khăn, tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm. Đề kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1.1. Sở Xây dựng:

- Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tham gia dự án theo nội dung thực hiện hợp đồng đã ký kết, đẩy nhanh các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Lập biểu đồ tiến độ chi tiết thi công các hạng mục của dự án, hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trong tháng 12/2023**.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình theo thiết kế được duyệt và an toàn lao động trong quá trình tổ chức thi công.

1.2. Ủy ban nhân dân thành phố:

Tiếp tục tập trung đôn đốc, vận động các hộ gia đình còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đợt 3) để bàn giao mặt bằng cho dự án. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 16 hộ gia đình, cá nhân về bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất đối với Trung đoàn 148 theo thẩm quyền; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 25/12/2023**.

1.3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:

- Chủ động thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án theo đúng nội dung hợp đồng.

- Chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

2. Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH lĩnh vực y tế

Tiến độ triển khai các dự án đến nay là vẫn rất chậm, kết quả giải ngân vốn tính đến ngày 11/12/2023 mới đạt 28,78% kế hoạch vốn được giao, trong đó mới có 05/10 dự án đã khởi công, đang triển khai thi công xây dựng; còn lại 05/10 dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản phê bình chủ đầu tư, nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn chậm, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án và khả năng giải ngân vốn đầu tư của Chương trình. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau:

2.1. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời khẩn trương, tập trung cao độ và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án còn lại thuộc Chương trình

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để khởi công theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời phải giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương được bố trí năm 2023 từ nguồn vốn thuộc Chương trình theo quy định.

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang và các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng các dự án để đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và kết quả giải ngân vốn đầu tư theo đúng yêu cầu của Chương trình.

2.2. Sở Y tế:

Chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Hàm Yên khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay việc thanh lý, tháo dỡ tài sản và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để khởi công dự án đảm bảo theo tiến độ. Thời gian hoàn thành xong **trước ngày 25/12/2023**, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2.3. Ủy ban nhân dân thành phố:

Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án Trạm y tế phường Mỹ Lâm và hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công đảm bảo theo tiến độ.

2.4. Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Lâm Bình

Khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án tại địa phương theo đề nghị của chủ đầu tư, giúp chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để dự án khởi công, hoàn thành đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng theo quy định của Chương trình. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 25/12/2023**.

3. Đối với dự án Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm

3.1. Sở Xây dựng: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan thực hiện rà soát lại toàn bộ nội dung đề xuất do Sở Xây dựng tham mưu tại Văn bản số 3129/SXD-GĐXD ngày 07/12/2023; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

3.2. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố: Thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 138/TB-UBND ngày 09/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 25/12/2023**.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phối hợp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, mục tiêu đầu tư đề ra.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- UBND thành phố;
- UBND huyện: Chiêm Hóa, Lâm Bình;
- Trung tâm y tế huyện Hàm Yên;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Xuân Nho