

Số: 152/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng trọng điểm trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Ngày 27/12/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang.

Dự làm việc có Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan (*Sở Y tế có giấy mời nhưng không tham dự làm việc*).

Sau khi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang và nghe báo cáo của các chủ đầu tư, các ý kiến tham gia, thảo luận tại buổi kiểm tra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công đã cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các dự án. Tuy nhiên để tổ chức thực hiện các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu đã đặt ra, kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà thầu tổ chức lập lại tiến độ thi công nhằm rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành các hạng mục dự án, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp”, đối với Gói thầu số 07 (*Thi công xây lắp các hạng mục: San nền; khối hành chính quản trị, hiệu bộ, hội trường 500 chỗ (A1); khối học dành cho trung học cơ sở (A2)*) hoàn thành trong tháng 4/2024; gói thầu số 13 (*Thi công xây lắp các hạng mục: Khối học dành cho trung học phổ thông (A3); khối phục vụ học tập và hội trường (A4); sảnh và giao thông đứng (A5); các hạng mục phụ trợ*) và toàn bộ dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng xong trước ngày 15/8/2024, để tổ chức khai giảng, giảng dạy năm học mới năm học 2024-2025.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (đơn vị uỷ thác quản lý dự án) thường xuyên kiểm tra, rà soát và xem xét kỹ hồ sơ thiết kế về công năng sử dụng của các phòng học (kiểm tra về chiều cao, bề rộng bục giảng), phòng vệ sinh (xem xét về ánh sáng, thông gió); màu sơn của các khối nhà; hệ thống kỹ thuật điện, nước, sân vườn, cây xanh..., để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, phục vụ hiệu quả việc giảng dạy và học tập.

- Về vốn: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chủ động làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bố trí nguồn vốn 50 tỷ đồng bổ sung vào mục tiêu đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cho Trường; chủ động tham mưu, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Đối với dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2.1. Sở Xây dựng

- Tổ chức lập lại tiến độ thi công nhằm rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành dự án; lập kế hoạch cung cấp vật liệu theo từng ngày, từng giai đoạn thi công bảo đảm khoa học, hiệu quả. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 15/01/2024**.

- Tập trung cao độ trong công tác điều hành, quản lý dự án; tăng cường theo dõi kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp", đẩy nhanh tiến độ thi công đạt và vượt kế hoạch đã đặt ra; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đặc biệt là chú trọng việc thu hồi vốn tạm ứng; đến ngày 31/12/2023, giải ngân 100% vốn được giao.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh trong suốt quá trình thi công giai đoạn 2, khi triển khai phải đồng bộ với giai đoạn 1 (*về đấu nối hạ tầng, công năng, công nghệ, thiết bị y tế đồng bộ...*) nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án và hiệu quả sử dụng lâu dài của các trang thiết bị y tế.

- Về việc xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1): Khẩn trương lập đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét đảm bảo theo quy định.

2.2. Ủy ban nhân dân thành phố

Tiếp tục tập trung đôn đốc, vận động các hộ gia đình còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đợt 3) để bàn giao mặt bằng cho dự án. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án và hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng **xong trước ngày 15/01/2024**. Báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Đối với dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

- Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) tăng cường công tác quản lý dự án, chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công; bảo đảm nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu đầy đủ, kịp thời để thi công dự án; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, khối lượng thi công; kịp thời nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công đúng quy định, hoàn thành các hạng mục xây dựng **trước ngày 31/01/2024** (21/12/2023 âm lịch) riêng đối với khu xử lý rác thải và mua sắm thiết bị cho dự án hoàn thành **trong quý I/2024**.

- Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thiện các thủ tục đấu nối dự án vào tuyến đường Hồ Chí Minh **xong trước ngày 05/01/2024** để kịp thời thi công phần sân đường bê tông kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào dự án.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (*đơn vị uỷ thác quản lý các dự án Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang*) có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng tập trung, quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế kỹ thuật, tiến độ và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phối hợp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu đầu tư.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng trọng điểm trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các cơ quan đơn vị tham dự;
 - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, ĐTXD. (TPL)
- (Báo cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho

