

Số: 25/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận tại buổi kiểm tra về tiến độ thi công xây dựng dự án Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang**

Ngày 19 tháng 02 năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì kiểm tra, nghe báo cáo về tiến độ thi công xây dựng dự án Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo các Sở: Y Tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Sở Y tế, đơn vị thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trình bày tình hình thi công xây dựng dự án Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp, cụ thể:

#### **Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:**

Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để tổ chức triển khai thi công dự án và giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm, tiến độ thi công chưa đảm bảo theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, một số hạng mục chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt. Để kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành dự án và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

#### **1. Sở Y tế:**

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình để kịp thời xử lý, điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo hiệu quả khi bàn giao đưa vào sử dụng, quy trình vận hành khoa học, tiết kiệm điện, nước, phát huy tối đa công năng sử dụng, chất lượng công trình,... (nếu có), trong đó lưu ý nghiên cứu có giải pháp thực hiện đối với hạng mục bể nước chứa nước khoáng lạnh

đảm bảo quy trình vận hành; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực, để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu các hạng mục còn lại của dự án như: Hạng mục xử lý rác thải, khí y tế, nước thải,... để khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mục tiêu đầu tư.

## 2. Ủy ban nhân dân thành phố:

Khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả **chậm nhất ngày 29/02/2024**.

## 3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:

- Chủ động thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án theo đúng nội dung hợp đồng.

- Chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

## 4. Các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phối hợp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, mục tiêu đầu tư đề ra.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế, Xây dựng, KH&ĐT;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- UBND thành phố;
- Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Nho**