

Số: 106/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về việc tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện dự án chủ trì họp, nghe về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Việc triển khai thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang còn rất chậm, tiến độ chưa đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu không tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt sẽ không khởi công được trong năm 2022 và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư chưa quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư; chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, trình thẩm định các hồ sơ liên quan; chất lượng hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng còn nhiều hạn chế, quy mô xây dựng, cơ cấu các chi phí trong tổng mức đầu tư do tư vấn lập chưa đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao

mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai theo đúng tiến độ. Thời hạn hoàn thành xong **trước ngày 31/10/2022**.

2. Về công tác trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

Sở Y tế tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn lập ĐTM khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (*lưu ý: Trong nội dung ĐTM phải xác định cụ thể vị trí bãi thải, vị trí các mỏ đất đắp để tránh phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện; rà soát quy mô, công suất các hạng mục công trình trong ĐTM phải thống nhất với báo cáo nghiên cứu khả thi*). Thời hạn hoàn thành xong **trước ngày 30/10/2022**.

3. Về hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi:

Sở Y tế tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng thẩm định theo quy định (*lưu ý: Quy mô dự án phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 20/12/2021; Phương án, giải pháp thiết kế của các công trình trong dự án phải theo đúng nhiệm vụ thiết kế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 và phương án thiết kế kiến trúc công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 06/5/2022; nghiên cứu, lựa chọn giải pháp thiết kế các hạng mục công trình, chủng loại vật liệu, trang thiết bị sử dụng cho công trình phải phù hợp, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án; phải xác định cụ thể vị trí bãi thải, vị trí các mỏ đất đắp để làm cơ sở xác định cự ly, chi phí vận chuyển trong quá trình thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng*).

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo mục tiêu đầu tư.

5. Sở Y tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công công trình theo đúng kế hoạch; xây dựng, cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện dự án để khởi công trong năm 2022 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 27/10/2022**. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định; định kỳ **02 ngày/lần** báo cáo đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) kết quả triển khai thực hiện của dự án theo Kế hoạch đã xây dựng.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh