

Số: 80/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang**

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì họp, nghe về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp.

#### **Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:**

Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1) cơ bản đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

#### **1. Sở Xây dựng:**

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (đơn vị nhận ủy thác Quản lý dự án) tiếp tục tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ động phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà thầu tư vấn thiết kế thường xuyên bám sát, làm việc với Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Kinh tế (Bộ Xây dựng) để

sớm hoàn thiện việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án theo kế hoạch.

- Nghiên cứu lựa chọn sử dụng các loại vật tư, vật liệu phù hợp với quy mô của dự án, tập trung ưu tiên đầu tư vào các hạng mục xây dựng và các thiết bị lắp đặt vào công trình để đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng lâu dài, tăng tính thẩm mỹ, phù hợp với công năng, tính chất của Bệnh viện đa khoa hạng I cấp tỉnh, đồng thời tăng độ bền, tuổi thọ công trình và giảm chi phí sửa chữa, bảo trì trong quá trình sử dụng.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dự án (*bổ sung Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh*).

## 2. Sở Tài chính:

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển đất cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng tuyến đường giao thông để kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh khi có đủ điều kiện thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định.

## 3. Sở Giao thông vận tải:

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bổ sung vị trí đầu nối tuyến đường kết nối từ Bệnh viện với Quốc lộ 2 tránh thành phố vào danh mục các điểm đầu nối Quốc lộ trên địa bàn tỉnh tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt đảm bảo theo quy định.

## 4. Ủy ban nhân dân thành phố:

- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức chi trả tiền xong **trước ngày 25/7/2023**.

- Khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với diện tích đất chưa hợp xết, chưa thu hồi. Hoàn thành xong **trong tháng 7/2023**.

- Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xã Lương Vượng; phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2); xác định vị trí đổ thải vật liệu đất, đá dư thừa của dự án: Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 58/TB-UBND ngày 02/6/2023 và Văn bản số 2935/UBND-ĐTĐD ngày 04/7/2023.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, mục tiêu đầu tư đề ra.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Nho**