

Số: 58/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Kết luận cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì họp, nghe về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp.

#### Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Ngay từ khi được bàn giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án, Sở Xây dựng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tập trung quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện dự án; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có các giải pháp linh hoạt để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, qua nghe báo cáo của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến tham gia, thảo luận của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thì dự án thực hiện đến nay là vẫn chậm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

#### 1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (đơn vị nhận ủy thác Quản lý dự án) căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung, tổ chức thực hiện quyết liệt, thực hiện quản lý dự án theo đúng kế hoạch và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khẩn trương rà soát, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ và gói thầu thẩm định giá thiết bị để tổ chức thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ đấu nối tuyến đường kết nối từ Bệnh viện với Quốc lộ 2 tránh đảm bảo theo quy định (*mở 1 đoạn hộ lan trên tuyến đường Quốc lộ 2 tránh để phục vụ lễ động thổ và thi công dự án*).

- Tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ do tư vấn lập, tránh trường hợp khi trình thẩm định, thẩm duyệt phải chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian. Chủ động phối hợp, bám sát với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, thẩm duyệt các hồ sơ có liên quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm khởi công công trình theo kế hoạch đề ra.

## 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xem xét cụ thể nội dung đề nghị của Sở Xây dựng về đề xuất phương án xây dựng tuyến đường giao thông để kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Tập trung rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án khi chủ đầu tư trình, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

## 4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức lễ động thổ dự án (*dự kiến tổ chức trong tháng 6/2023*) đảm bảo theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển đất cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng tuyến đường giao thông để kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh khi có đủ điều kiện thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định.

## 5. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang:

Phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong công tác tạm ứng, thanh toán các hợp đồng xây dựng thuộc dự án đảm bảo theo quy định.

## 6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án cụ thể để xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp khảo sát xác định vị trí đổ thải vật liệu đất, đá dư thừa của dự án đảm bảo theo quy định.

- Thẩm định kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện thu hồi, giao đất xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định.

#### 7. Sở Công thương:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, sớm có ý kiến về hồ sơ thiết kế đường dây và trạm biến áp của dự án theo đề nghị của Sở Xây dựng để triển khai các bước tiếp theo theo kế hoạch.

#### 8. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối vào Bệnh viện đa khoa tỉnh đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục để hoàn thiện hồ sơ đấu nối tuyến đường kết nối từ Bệnh viện với Quốc lộ 2 tránh đảm bảo theo quy định (*mở 1 đoạn hộ lan trên tuyến đường Quốc lộ 2 tránh để phục vụ lễ động thổ và thi công dự án*); làm đầu mối liên hệ, làm việc với Bộ Giao thông vận tải để sớm hoàn thiện các thủ tục đảm bảo theo quy định.

#### 9. Ủy ban nhân dân thành phố:

- Khẩn trương tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản của các hộ gia đình, cá nhân, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, tranh chấp theo thẩm quyền; thẩm định, duyệt phương án bồi thường hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường (đợt 2) trong tháng 6/2023; hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 10/8/2023.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt Quy hoạch chung xã Lương Vượng, hoàn thành trong tháng 6/2023.

- Khẩn trương tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định; đồng thời xem xét, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh khi có đủ điều kiện thực hiện, trình thẩm định theo quy định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát xác định vị trí đổ thải vật liệu đất, đá dư thừa của dự án đảm bảo theo quy định.

- Khẩn trương làm việc với đơn vị trúng đấu giá tài sản thực hiện ngay thu dọn, vận chuyển vật liệu thu hồi sau phá dỡ khu vực Trung đoàn 148, để hoàn trả mặt bằng theo quy định.

10. Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, mục tiêu đầu tư đề ra.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Tạ Văn Dũng**