

Số: 26/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 20/02/2024 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm.

Dự họp có các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; các Phó Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Sơn Dương.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 39/BC-STNMT ngày 20 tháng 02 năm 2024); Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (Báo cáo số 35/BC-SGTVT ngày 20 tháng 02 năm 2024); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2024) và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các sở, ngành đã tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (đã giải phóng mặt bằng được 40,71 km/69,7 km) và các dự án giao thông trọng điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, các Khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn

thành công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi; họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 1.637/2.514 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 1.580/1.637 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; có 1.376/1.580 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định theo phương án được duyệt; phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được 14/17 xã, phường, thị trấn; di chuyển mồ mã được 471/488 ngôi để thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; đối với dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã bàn giao mặt bằng để thi công được 4,03 km/5,75 km (đoạn qua địa bàn thành phố Tuyên Quang) và 2,93 km/3,14 km (đoạn qua địa bàn huyện Yên Sơn); đã bàn giao mặt bằng để thi công được 4,03 km/4,035 km; cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đối với dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án, phê duyệt giá đất cụ thể, di chuyển mồ mã, phê duyệt bản đồ thu hồi đất, việc xây dựng khu tái định cư còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cá biệt có một số gói thầu thi công chưa có mặt bằng để thi công do chưa hoàn thành các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng; việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương rất chậm chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành. Coi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh, phải được ưu tiên và tập trung cao độ để thực hiện, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Về việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

1.1. Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các Khu tái định cư trong tháng 02 năm 2024.

- Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư trong tháng 5 năm 2024.

- Rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh) đối với các nội dung phát sinh so với Tiêu dự án đã được phê duyệt, xong trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai của các Khu tái định cư theo kiến nghị của các huyện, thành phố.

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

2.1. Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho chủ đầu tư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất không phải bố trí tái định cư, xong trước ngày 30 tháng 3 năm 2024; đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải bố trí tái định cư, xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể, hợp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả kinh phí... trên toàn tuyến trong tháng 2 năm 2024. Phấn đấu tất cả các gói thầu đều được bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền theo nguyên tắc thuận lợi thực hiện trước, khó, vướng thực hiện sau, làm đến đâu chắc đến đấy, đúng quy định; trường hợp khó, vướng thì căn cứ các quy định của pháp luật và thẩm quyền chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan để thống nhất phương án giải quyết; đối với trường hợp vượt thẩm quyền Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thành phố căn cứ quy định của pháp luật hợp xét thống nhất phương án giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cụ thể. Nội dung báo cáo phải nêu rõ nội dung vướng mắc, nguồn gốc sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết và đề xuất phương án giải quyết.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh) để xem xét giải quyết theo quy định đối với các nội dung phát sinh so với Tiêu dự án đã được phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tập trung chỉ đạo hoàn thành việc di chuyển mồ mả thuộc phạm vi thực hiện dự án, hoàn thành xong trong tháng 4 năm 2024.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công thực hiện Dự án. Trường hợp không chấp hành phải có biện pháp thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

2.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án trong tháng 2 năm 2024.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án. Tiếp nhận mặt bằng để giao cho nhà thầu tổ chức thi công theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết đối với các nội dung phát sinh so với dự án đã được phê duyệt (đối với cả khu tái định cư và tuyến chính).

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án trong tháng 2 năm 2024.

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

2.5. Sở Tài chính: Tham mưu việc ứng kinh phí cho ủy ban nhân dân huyện, thành phố từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định.

3. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

3.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án trên địa bàn xong trong tháng 3 năm 2024. Riêng huyện Yên Sơn xong trong tháng 02 năm 2024.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu tái định cư Đát Khé đảm bảo quỹ đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm nhận kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án. Trường hợp không chấp hành phải có biện pháp thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

3.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

4. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương

4.1. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án; đầu tư, xây dựng khu tái định cư và bàn giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở, xong trong tháng 3 năm 2024.

4.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong ranh giới thực hiện dự án, công tác về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương đang quản lý, sử dụng và sớm hoàn thành Dự án.

5. Về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến đầu tư, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

6. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc giải ngân vốn đầu tư và thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

7. Đề nghị Huyện ủy: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Thành ủy Tuyên Quang quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm nêu trên.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
 - Thường trực HĐND tỉnh
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Thường trực Thành ủy
 - Thường trực Huyện ủy Yên Sơn
 - Thường trực Huyện ủy Hàm Yên
 - Thường trực Huyện ủy Sơn Dương
 - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
 - Chánh VP UBND tỉnh;
 - Các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KT.(Qkt).
- (báo cáo);
- (P/h chỉ đạo);

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho