

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Trường THPT Chuyên

Ngày 03/5/2024, Đồng chí Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang,

Dự làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố; Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và nghe báo cáo của các chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Biểu dương các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, tư vấn và các đơn vị liên quan đã chủ động tổ chức triển khai dự án cơ bản đảm bảo yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 152/TB-UBND ngày 27/12/2023, đặc biệt là dự án Xây dựng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chủ đầu tư và nhà thầu đã tích cực huy động các nguồn lực thi công, đạt trên 50% khối lượng công việc, vượt tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang chậm tiến độ tại các gói thầu số 13, 14, 15; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Việc tham mưu bổ sung vốn cho dự án Trường THPT Chuyên chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 09/TB-UBND ngày 23/01/2024. Để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc thi công, hoàn thành xây dựng các dự án theo đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư dự án)

- Tiếp tục tập trung cao độ công tác điều hành, quản lý dự án; tăng cường theo dõi kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp" đẩy nhanh tiến độ thi công đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, nhất là việc thu hồi vốn tạm

ứng; chỉ đạo các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn xuyên suốt quá trình thi công xây dựng.

- Chỉ đạo các đơn vị giám sát: Giám sát nghiêm túc công tác thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Về nguồn vật liệu đất đắp cho công trình: Khẩn trương rà soát nhu cầu khối lượng đất đắp của từng dự án, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục cần thiết để có được đất đắp cho dự án.

2. Đối với dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh

2.1. Sở Xây dựng: Chỉ đạo đơn vị thi công gói thầu 13 khẩn trương ưu tiên thi công tuyến đường giao thông công vụ đảm bảo vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng thi công cho toàn bộ các gói thầu của dự án.

2.2. Ủy ban nhân dân thành phố: Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công để triển khai theo kế hoạch **trước ngày 15/5/2024**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1) theo nội dung Tờ trình số 799/TTr-SXD ngày 14/4/2024 của Sở Xây dựng; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định.

3. Đối với dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

3.1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các nhà thầu thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ, kịp thời phát hiện những bất cập để có giải pháp tháo gỡ ngay trong thời gian thi công, tránh việc phải cải tạo, sửa chữa bổ sung khi công trình đã hoàn thành (*Lưu ý: Đối chiếu các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bụi giáng trong các phòng lớp học, lớp học bộ môn; vị trí lắp đặt màn hình tivi, máy chiếu và các thiết bị hỗ trợ trong phòng học để kịp thời tham mưu điều chỉnh*). Đồng thời theo sát kế hoạch, tiến độ thi công của nhà thầu để đảm bảo công trình hoàn thành trước ngày 15/8/2024.

3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát nguồn vốn, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, đảm bảo vốn cho công trình theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 15/5/2024**.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị có nhu cầu đất đắp trong việc lập hồ sơ và các thủ tục liên quan để đảm bảo đất đắp cho dự án hoàn thành đúng tiến độ.

5. Đơn vị uỷ thác quản lý các dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung, quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế kỹ thuật; thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, hoàn công đúng quy định.

6. Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phối hợp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu đầu tư.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án theo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 152/TB-UBND ngày 27/12/2023, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các cơ quan, đơn vị tham dự;
 - Các cơ quan, đơn vị tại Mục 6;
 - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, ĐTXD. (TPL)
- (Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho

