

Số: /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc Họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 24/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Cục đường cao tốc Việt Nam, Cục đường bộ Việt Nam, Vụ kết cấu hạ tầng thuộc Bộ Giao thông vận tải; các đồng chí lãnh đạo sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và lãnh đạo các Nhà thầu thi công, Tư vấn của Dự án.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các ý kiến tham gia, thảo luận, 10/10 nhà thầu thi công các gói thầu của dự án đã ký cam kết thi công hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 20/12/2023.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 20/12/2023 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ giúp đỡ trong việc đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại nút giao cuối tuyến thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ; hướng dẫn tổ chức triển khai thi công, quản lý chất lượng dự án trong giai đoạn nước rút; hướng dẫn các thủ tục lựa chọn, thanh toán kinh phí cho đơn vị quản lý, vận hành trong thời gian đưa dự án vào khai thác tạm. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng; thẩm định về an toàn giao thông để đến ngày 20/12/2023 dự án được đưa vào khai thác, sử dụng.

Để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- 1. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tính toán, xác định cụ thể nhu cầu vật liệu còn lại của dự án (cấp phối đá dăm, đá dăm tiêu chuẩn...) theo từng giai đoạn, tiến độ thi công các lớp kết cấu áo đường (lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng, các lớp thảm bê tông nhựa); làm việc với các đơn vị được cấp**

phép khai thác vật liệu để xác định khả năng cung ứng vật liệu cho dự án để lập phương án bảo đảm cung cấp đủ vật liệu cho dự án theo tiến độ thi công từ nay đến ngày 20/12/2023; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp xem xét, quyết định trước ngày **28/10/2023**.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do việc khai thác, sản xuất, vận chuyển vật liệu phục vụ quá trình thi công giai đoạn nước rút của dự án chia sẻ, đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cân đối, đề xuất bố trí bổ sung vốn cho dự án để kịp thời tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **30/10/2023**.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh:

- Tổ chức lập lại tiến độ thi công hoàn thành dự án từ nay đến ngày 20/12/2023; lập kế hoạch cung cấp vật liệu theo từng ngày, từng giai đoạn thi công; xây dựng phương án điều phối cung ứng vật liệu của các mỏ đá cho các gói thầu của dự án bảo đảm khoa học, hiệu quả.

- Tăng cường công tác điều hành, quản lý dự án; liên tục theo dõi kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, thực hiện thi công "**3 ca, 4 kíp**"; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành;

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Thành ủy Tuyên Quang, Huyện ủy Yên Sơn chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các tổ chức, nhân dân trên địa bàn chia sẻ, ủng hộ, tạo điều kiện cho các Nhà thầu tổ chức thi công giai đoạn nước rút để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Tuyên Quang;
- TT Huyện ủy Yên Sơn;
- Các sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT, TN&MT;
- UBND: Thành phố TQ, huyện Yên Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

(Báo cáo)

(Phối hợp chỉ đạo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho

