

Số: 132/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Sơn Dương

Ngày 26/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và công tác chuẩn bị đầu tư dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Dự làm việc có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; hướng tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và nghe báo cáo của các chủ đầu tư, các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc kiểm tra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu đã cố gắng, nỗ lực trong việc chuẩn bị và thực hiện các dự án. Tuy nhiên để tổ chức thực hiện các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu đã đặt ra, kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Dự án Cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng **10/2023**; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư (làm các công trình hạ tầng điện, nước), đảm bảo trước ngày **10/11/2023** có mặt bằng giao đất tái định cư. Đối với công tác di chuyển trạm bơm và giếng khoan nước ngầm

yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng công trình để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

- Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) tăng cường công tác quản lý dự án, chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công; bảo đảm nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu đầy đủ, kịp thời để thi công dự án; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, khối lượng thi công; kịp thời nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công đúng quy định, hoàn thành dự án trong quý I/ 2024.

2. Dự án Tuyển đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang:

- Cơ bản nhất trí với đề xuất hướng tuyến của dự án do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đề xuất, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc kiểm tra để hoàn thiện dự án, trong đó lưu ý: Hạn chế thấp nhất việc tái định cư, dự án đi qua đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các điểm di tích...

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương rà soát, hoàn thiện kế hoạch, biểu đồ tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với yêu cầu tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Quản lý chặt chẽ vật liệu san lấp và các hoạt động đào đắp tùy tiện trên tuyến đường mới mở.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Sơn Dương, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các cơ quan đơn vị tham dự;
 - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, ĐTXD. H
- (Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho

