

Số: /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng 10 năm 2022.

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi làm việc về cung ứng vật liệu thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 28/10/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn, đã chủ trì làm việc về cung ứng vật liệu thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dự họp có lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi Trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn, Công ty TNHH Thiên Sơn, Công ty THHH Hiệp Phú, Công ty TNHH Gia Hưng Global, Hợp tác xã Kinh doanh, khai thác và SXVLXD Thắng Lợi, Hợp tác xã sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn, Công ty cổ phần LICOGI14, Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 122 Vĩnh Thịnh, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty Quảng Lợi, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2), Công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng Vạn Xuân, Công ty TNHH xây dựng và bê tông 19.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thi công và nhu cầu sử dụng vật liệu đá để thi công, hoàn thành Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Báo cáo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về công suất, khả năng cung ứng vật liệu đá trên địa bàn và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự làm việc,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thi công, sự chung tay, đồng hành của các đơn vị cung ứng vật liệu, sự chủ động của chủ đầu tư, các sở, ngành của tỉnh trong giải quyết các khó khăn để tổ chức thi công dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong thời gian vừa qua.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 20/12/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong điều tiết, cung ứng vật liệu thực hiện dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị cung ứng vật liệu (đơn vị được cấp phép khai thác (đá) vật liệu xây dựng thông thường)

- Tập trung ưu tiên cung ứng các sản phẩm vật liệu đá cho các đơn vị thi công dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công hoàn thành dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công để xây dựng kế hoạch cung ứng theo nhu cầu vật liệu phục vụ thi công đảm bảo số lượng, chất lượng theo đúng cam kết về cung ứng đá nguyên liệu đã ký giữa đơn vị cung ứng và nhà thầu thi công dự án.

- Chủ động thực hiện việc tăng ca khai thác, xay, nghiền để phát huy hết công suất mỏ đá nguyên liệu, đồng thời có phương án dự phòng nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện để kịp thời thay thế đảm bảo đáp ứng nhu cầu đá nguyên liệu phục vụ thi công dự án.

- Thực hiện bán vật liệu đúng giá và kiểm soát chặt chẽ chất lượng các sản phẩm đá cung ứng cho dự án, không được lợi dụng nhu cầu vật liệu tăng ca để tăng giá bán vật liệu.

- Đối với các mỏ đá có nhu cầu nâng công suất khai thác, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/11/2023.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Nhất trí với kế hoạch điều tiết khối lượng cung ứng vật liệu đá xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đề xuất tại Báo cáo số 183/BC-BQLDA ngày 27/10/2023, về chủng loại cung ứng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh căn cứ sản phẩm của từng đơn vị cung ứng vật liệu (đá) để xây dựng kế hoạch điều tiết, cung ứng đảm bảo chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

- Căn cứ cam kết về cung ứng đá nguyên liệu giữa đơn vị cung ứng và nhà thầu thi công, theo dõi, giám sát việc cung ứng vật liệu theo từng ngày, từng giai đoạn thi công; thực hiện việc điều phối cung ứng vật liệu của các mỏ đá cho các gói thầu của dự án bảo đảm khoa học, hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đá nguyên liệu; chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật thi công xây dựng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các đơn vị thi công

- Tập trung huy động nhân lực, vật tư, máy móc thi công, thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp"; thi công đến đâu kịp thời lập hồ sơ thanh toán khối lượng đến đó, đồng thời dự phòng đầy đủ nguyên vật liệu đảm bảo thi công đáp ứng đúng tiến độ dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu thi công đầu vào, thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đơn vị tư vấn giám sát: Tăng cường cán bộ giám sát tại hiện trường, giám sát chặt chẽ tại hiện trường đảm bảo thi công đúng chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế; tăng cường cán bộ giám sát lấy mẫu thí nghiệm tại mỏ đá, trạm trộn bê tông đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào thi công dự án.

5. Sở Công Thương: Chỉ đạo việc đảm bảo việc cung ứng xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng nguồn điện ổn định, an toàn phục vụ sản xuất của các chủ mỏ đá cung ứng cho dự án.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ động hướng dẫn các chủ mỏ đá về hồ sơ, thủ tục nâng công suất khai thác mỏ phục vụ dự án; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc điều phối cung ứng vật liệu đá cho dự án.

7. Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng thông thường, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân: Thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương và chính quyền địa phương nơi có mỏ đá và các hoạt động liên quan đến dự án tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ các đơn vị cung ứng đá nguyên liệu, đơn vị thi công trong việc thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

9. Đề nghị Thành ủy Tuyên Quang, Huyện ủy Yên Sơn chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các tổ chức, nhân dân trên địa bàn chia sẻ, ủng hộ, tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng vật liệu và Nhà thầu tổ chức thi công giai đoạn nước rút để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về cung ứng vật liệu thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị có thành viên tham dự làm việc;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Huyện ủy: Yên Sơn, Sơn Dương;
- UBND thành phố Tuyên Quang;
- UBND huyện: Yên Sơn, Sơn Dương;
- Chuyên viên KS, GT;
- Lưu VT, (Hòa)

(Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho

