

Số: 138/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự kiểm tra có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; lãnh Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn; lãnh đạo phường Phú Lâm, xã Kim Phú thành phố Tuyên Quang; lãnh đạo xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra tại hiện trường các dự án (1) Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang; (2) Xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; nghe báo cáo của các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc kiểm tra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các nhà thầu đã tổ chức thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt ra. Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn là điểm nghẽn, chưa được khơi thông để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Để kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương:

- Chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt

là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công.

- Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án; trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thành nhanh nhất các công việc liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh.

2. Đối với dự án Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:

+ Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (tại vị trí điểm U theo bản đồ quy hoạch chi tiết được duyệt); kiểm tra, xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích (nếu có). **Hoàn thành trong tháng 11/2023.**

+ Hoàn thành công tác thỏa thuận đấu nối đường nội bộ của dự án với hệ thống đường giao thông trong khu vực trước **ngày 12/11/2023.**

- Giao Chủ đầu tư (Sở Y tế) phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp và các nhà thầu để xử lý vướng mắc trong tổ chức thi công hàng rào tại điểm D; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trong việc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đấu nối hệ thống giao thông của dự án; tổ chức lập lại tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2023.

3. Đối với dự án Xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

- Về tiến độ thi công:

+ Gói thầu số 08 hoàn thành trước **ngày 31/8/2023**; riêng cầu Phú Lâm hoàn thành trước **ngày 30/6/2023.**

+ Gói thầu số 09 hoàn thành trước **ngày 30/6/2023.**

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn tăng cường giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước **ngày 31/12/2023**; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng

cường sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc giải phóng mặt bằng. Trong đó ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Đối với các hộ gia đình chưa phê duyệt phương án bồi thường thuộc địa phận thành phố Tuyên Quang: Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương thực hiện các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ theo quy định. Hoàn thành trước **ngày 30/11/2023**.

+ Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận động hộ gia đình ông Ninh Văn Chung và hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bình thôn 24, xã Kim Phú hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất rừng tại khu vực Km1+900 để thi công nền đường đào, lấy đất điều phối sang đắp của dự án. Hoàn thành trước **ngày 20/11/2023**.

+ Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tập trung giải phóng mặt bằng đối với 13 hộ gia đình tại thôn Cây Dừa, xã Nhữ Hán. Hoàn thành trước **ngày 31/12/2023**.

+ Vận động các hộ dân phải di chuyển, tái định cư trong phạm vi từ Km1+200 - Km2+400 nhận tiền bồi thường; xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định của pháp luật để các hộ di chuyển trước **ngày 31/12/2023**.

- Giao Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải):

+ Tổ chức lập lại tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các gói thầu theo thời gian nêu trên.

+ Làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, xác định biện pháp thi công phá đá nền đường khu vực Km5+200 bảo đảm an toàn, hiệu quả. Hoàn thành trước **ngày 20/11/2023**.

4. Các chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế):

- Tăng cường công tác điều hành, quản lý dự án; liên tục theo dõi kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; đến ngày 31/12/2023, giải ngân 100% vốn được giao.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Thành ủy Tuyên Quang, Huyện ủy Yên Sơn quan tâm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định

của Nhà nước, đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các đơn vị thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Y tế;
 - TT Thành ủy Tuyên Quang;
 - TT Huyện ủy Yên Sơn;
 - UBND: Thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn;
 - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)
- (Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho

