

Số: 06/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn về kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đi kiểm tra thực tế tại xã Bạch Xa và chủ trì làm việc tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Hàm Yên); cùng kiểm tra và dự làm việc có các Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, các Phó Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; đồng chí Bí thư Huyện ủy Hàm Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành chức năng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bạch Xa trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các Khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành; hoàn thành việc kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất được 48,3 km/48,3km, tổng diện tích 461,673 ha với tổng số 1.600 hộ gia đình, cá nhân, 15 tổ chức, hoàn thành việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 25 thôn/45 thôn, tổ dân phố thuộc 08 xã, thị trấn với tổng số 847 hộ gia đình, cá nhân và 12 tổ chức, tổ chức di chuyển được 329/333 ngôi mộ, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 19/19 Khu tái định cư, 08 xã, hoàn thành rút dự toán đạt 100% kế hoạch vốn được giao thực hiện trong năm 2023 của Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Hàm Yên) vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, họp xét bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Hàm Yên) còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 25,6 km/48,3 km); việc hoàn thành đầu tư, xây dựng Khu tái định cư còn chậm so với yêu cầu đặt ra; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thành bản đồ thu hồi đất Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang còn chậm.

Trong thời gian tới, để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được giao, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành việc họp xét bồi thường, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chi trả kinh phí bồi thường theo phương án được duyệt trên toàn tuyến; việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, ổn định tình hình, ổn định đời sống của nhân dân và theo nguyên tắc: Làm tới đâu, chắc, đúng tới đó, các vị trí đầy đủ hồ sơ, thuận lợi thực hiện trước, các vị trí vướng mắc cần hoàn thiện hồ sơ thực hiện sau, chi trả kinh phí tới đâu, tổ chức bàn giao mặt bằng thi công tới đó.

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm hoàn thành việc đầu tư xây dựng các Khu tái định cư đáp ứng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án và đảm bảo điều kiện cần thiết để nhân dân sớm ổn định đời sống; hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với Dự án trên địa bàn.

- Chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền và chỉ đạo rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các nội dung phát sinh so với dự án đã được phê duyệt báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận và chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn đặc biệt là đối với các vị trí dọc các trục đường giao thông chính, các vị trí có khả năng sinh lợi cao.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Cử lãnh đạo phụ trách, thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án.

- Chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất đối với diện tích còn lại của Dự án gửi Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên để thực hiện việc thu hồi, phê duyệt phương án theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên để sớm hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất đối với diện tích còn lại của Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên giải quyết các vướng mắc liên quan đến các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định; việc bồi thường đối với diện tích đất lâm nghiệp; việc xây dựng công trình nhà ở trái phép trên diện tích đất nông nghiệp... theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tại Báo cáo 39/BC-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2024.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc sử dụng đất lâm nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân thuộc chương trình 327, 661 thuộc đối tượng được giao nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tại Báo cáo 39/BC-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2024.

5. Sở Xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra việc đầu tư xây dựng đối với các Khu tái định cư đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc giải ngân vốn đầu tư; thu hồi tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định.

7. Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Huyện ủy Hàm Yên tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Hàm Yên).

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Hàm Yên (p/h chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.(Qkt).

(báo cáo);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho