

Số: 09/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ dự án:
Xây dựng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, xây dựng các hạng
mục dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện
phục hồi chức năng Hương Sen**

Ngày 23/01/2024, Đồng chí Hoàng Việt Phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; Dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang theo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 152/TB-UBND ngày 27/12/2023.

Dự làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa bực Nhà nước Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen và nghe báo cáo của các chủ đầu tư, các ý kiến tham gia, thảo luận tại buổi họp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Biểu dương các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, tư vấn và các đơn vị liên quan đã chủ động tổ chức triển khai dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 152/TB-UBND ngày 27/12/2023. Tuy nhiên, khối lượng công việc phải thực hiện còn lớn, để tổ chức thực hiện hoàn thành các dự án bảo đảm chất lượng, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra (*dự án Xây dựng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2024 và tiến độ xây dựng các hạng mục dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang hoàn thành trước ngày 31/01/2024, Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen*), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang:

1.1. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo)

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực nhân công, máy móc, thiết bị thi công đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp”, làm xuyên tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, xuyên các ngày nghỉ lễ, đồng thời

phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, an toàn thi công, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; chỉ đạo các đơn vị tư vấn tham gia dự án bố trí nhân sự thường xuyên có mặt tại công trường để lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đưa vào công trường, giám sát chất lượng trong quá trình thi công, kịp thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

- Tiếp tục rà soát lại biểu tiến độ thi công, tổ chức triển khai thi công đồng thời nhiều hạng mục trong một thời gian đối với những hạng mục thi công độc lập; các giải pháp thi công phải cụ thể, chi tiết, rõ ràng; rút ngắn thời gian thi công hạng mục ép cọc, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, đầu nối giao thông... để có quỹ thời gian dự phòng cho các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công như thời tiết, mưa bão... Hoàn thiện biểu tiến độ thi công báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/01/2024.

- Kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn về cung ứng vật liệu xây dựng, vốn đầu tư để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời gian.

- Định kỳ báo cáo kết quả tiến độ thi công vào ngày 25 hằng tháng.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, đảm bảo vốn cho công trình theo quy định.

1.3. Sở Xây dựng: Phân công đơn vị chuyên môn thuộc Sở phối hợp với Chủ đầu tư chủ động thực hiện đồng thời công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ nghiệm thu cùng với thời gian thi công của nhà thầu để đảm bảo công trình được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

1.4. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cử cán bộ phối hợp, đồng hành cùng đơn vị thi công và Chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, nghiệm thu, xử lý các yêu cầu kỹ thuật. Thường xuyên hướng dẫn Chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai xây dựng các hạng mục PCCC đúng hồ sơ thiết kế, tổ chức nghiệm thu công trình ngay sau khi đủ điều kiện để đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ.

1.5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (*đơn vị uỷ thác quản lý các dự án*) phân công, bố trí nhân sự có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tập trung, quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế kỹ thuật, tiến độ và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.6. Các Sở, ngành của tỉnh, Kho bạc nhà nước Tuyên Quang và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phối hợp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo.

2. Đối với dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) tăng cường công tác quản lý dự án, chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện hoàn thành công trình theo chỉ đạo của Chủ tịch tại Văn bản số 152/TB-UBND ngày 27/12/2023.

3. Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen

Yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) tăng cường công tác quản lý dự án, chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án, hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/4/2024.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án theo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 152/TB-UBND ngày 27/12/2023, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các cơ quan đơn vị tham dự;
 - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, ĐTXD. (TPL)
- (Báo cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho

