

Số: 83/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 22/4/2024 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm.

Dự họp có Phó Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang tính đến ngày 22/4/2024 (Báo cáo số 114/BC-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2024); Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (Báo cáo số 85/BC-SGTVT ngày 22 tháng 4 năm 2024); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang, Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Trong tháng 4 năm 2024, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, 24/24 khu dân cư phục vụ tái định cư Dự án đường cao tốc chủ đầu tư đang tích cực triển khai tổ chức thi công các hạng mục của Dự án; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất; họp xét phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 2.517/2.523 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (tăng 786 hộ so với kỳ báo cáo trước); phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 1.752 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (tăng 106 hộ so với kỳ báo cáo trước); có 1.508/1.752 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được duyệt (tăng 93 hộ so với kỳ báo cáo trước); hoàn thành phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; di chuyển mồ mã được 485/488 ngôi mộ (tăng 09 ngôi so với kỳ báo cáo trước); bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án được 44,2 km/69,7 km, đạt 63,41% của Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công được 7,6 km/8,89 km (trong đó: 4,46 km/5,75 km đoạn qua địa bàn thành phố Tuyên Quang và 3,14 km/3,14 km đoạn qua địa bàn huyện Yên Sơn) đối với Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư và giao tái định cư tại thực địa cho 24/29 hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương; triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại, hạn chế như: ⁽¹⁾ Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang: Việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án, di chuyển mồ mã, xây dựng khu tái định cư (đặc biệt trên địa bàn huyện Hàm Yên) còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; chưa thống nhất phương án giải quyết vướng mắc về đất có nguồn gốc là đất của các Nông Lâm trường; kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thiếu ...; ⁽²⁾ Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư (địa phận Thành phố Tuyên Quang)

rất chậm chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; ⁽³⁾ Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương: Việc di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong ranh giới thực hiện dự án, công tác về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương đang quản lý, sử dụng còn chậm; ⁽⁴⁾ Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích thu hồi bổ sung tuyến đường dân sinh, đường phục vụ sản xuất, việc bồi thường khắc phục tổn thất cho các hộ bị ảnh hưởng do quá trình thi công còn chậm; ⁽⁵⁾ Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang: Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thu hồi bổ sung, di chuyển hạ tầng kỹ thuật (đường điện 110 KV, 220 KV) còn chậm; ⁽⁶⁾ Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: Việc triển khai các trình tự, thủ tục về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm

Để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện các Dự án, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành. Tiếp tục xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh, phải được ưu tiên và tập trung cao độ để thực hiện, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

1.1. Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

1.2.1. Đối với việc xây dựng khu các khu tái định cư

Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để hoàn thành công tác, giải phóng mặt bằng trong tháng 4 năm 2024; đôn đốc các nhà thầu tập trung thiết bị, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là tại địa bàn huyện Hàm Yên để hoàn thành và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải tái định cư đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, trong đó: Địa bàn huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2024; địa bàn huyện Hàm Yên hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với các khu tái định cư thôn Ngòi Nung + Phòng Trao,

Làng Ân, Phù Hương, xã Bạch Xa, đối với các khu tái định cư còn lại hoàn thành xong trong Quý II năm 2024. Yêu cầu việc xây dựng các khu tái định cư phải đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành.

1.2.2. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân còn lại nằm trong ranh giới thu hồi đất của Dự án; tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được phê duyệt và theo quy định.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó ưu tiên thực hiện tại các vị trí điểm nghẽn để bàn giao mặt bằng tổ chức thực hiện thi công liền tuyến, xuyên tuyến, các vị trí cần điều phối đất đắp trong dự án. Việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân... và theo nguyên tắc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại các Văn bản đã ban hành.

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tập trung rà soát đối với toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc là đất của các Nông Lâm trường nằm trong ranh giới thu hồi đất của Dự án, trong đó phải xác định rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, đề xuất cụ thể mức hỗ trợ và căn cứ đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét cụ thể; thời gian hoàn thành trong tháng 4 năm 2024.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Tiếp thu ý kiến tổ kiểm tra số 333, chủ động rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt, trong đó tập trung rà soát đối với các trường hợp đã phê duyệt phương án nhưng chưa chi trả kinh phí; kết quả thực hiện báo cáo tổ công tác số 333 (thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) để kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau khi thực hiện rà soát, phê duyệt phương án đến đâu thì tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung kinh phí còn thiếu để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án đến đó, tập trung ưu tiên thực hiện tại các vị trí điểm nghẽn để thi công liền tuyến, xuyên tuyến.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc di chuyển mồ mã thuộc phạm vi thực hiện Dự án.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công thực hiện Dự án; trong đó tập trung thực hiện đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa nhận kinh phí bồi thường.

- Phân công lãnh đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

1.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án để Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thành việc phê duyệt thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án. Tiếp nhận mặt bằng để giao cho nhà thầu tổ chức thi công theo quy định.

1.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Khẩn trương tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai của các Khu tái định cư theo kiến nghị của các huyện, thành phố theo quy định; thời gian hoàn thành trong tháng 4 năm 2024.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án trong tháng 5 năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất có nguồn gốc là đất của các Nông Lâm trường theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tham mưu việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư của các tiểu dự án đảm bảo đồng bộ, toàn diện và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

1.5. Sở Tài chính: Trước mắt, khi chưa điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn vay kinh phí từ Quỹ phát triển đất để chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án nhưng chưa có kinh phí để chi trả đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

1.6. Tổ công tác số 333: Khẩn trương hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với địa bàn huyện Yên Sơn; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với địa bàn huyện Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

1.7. Về chế độ báo cáo: Thống nhất từ nay trở đi chấp hành chế độ báo cáo định kỳ hằng ngày. Trước 15 giờ hằng ngày Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ trong ngày gửi đồng chí Phạm Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua đồng chí Nguyễn Xuân Nho, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Đối với Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến QL.2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư Đát Khế, phường Mỹ Lâm để giao đất cho các hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở; tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án,

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm nhận kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án. Trường hợp không chấp hành phải có biện pháp thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định, trước mắt tập trung thực hiện đối với các hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

2.2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại khẩn trương hoàn thành việc tháo dỡ, di chuyển vận kiến trúc nằm trong phạm vi thực hiện Dự án.

3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương

3.1. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc để thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân còn lại của Dự án.

3.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Khẩn trương hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong ranh giới thực hiện Dự án và công tác về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương đang quản lý, sử dụng.

4. Đối với tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

5. Đối với Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

5.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thu hồi xây dựng tuyến đường dân sinh, đường phục vụ sản xuất, việc bồi thường khắc phục tổn thất cho các hộ bị ảnh hưởng do quá trình thi công.

5.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thu hồi xây dựng tuyến đường dân sinh, đường phục vụ sản xuất, việc bồi thường khắc phục tổn thất cho các hộ bị ảnh hưởng do quá trình thi công đối với toàn bộ Dự án.

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ. Phấn đấu bàn giao toàn bộ Dự án cho cấp có thẩm quyền khai thác, vận hành chính thức vào đầu Quý III năm 2024.

6. Đối với Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang

6.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất thu hồi còn lại và phần di chuyển hạ tầng kỹ thuật của Dự án.

6.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Khẩn trương hoàn thiện và cung cấp bản đồ thu hồi đất, hồ sơ có liên quan cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn để thực hiện hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất thu hồi còn lại và phần di chuyển hạ tầng kỹ thuật của Dự án.

- Theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án, việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật nằm trong ranh giới thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ.

7. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc giải ngân vốn đầu tư và thực hiện nội dung chỉ đạo tại thông báo này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

8. Đề nghị thường trực Huyện ủy: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Thành ủy Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm nêu trên.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
 - Thường trực HĐND tỉnh
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Thường trực Thành ủy
 - Thường trực Huyện ủy Yên Sơn
 - Thường trực Huyện ủy Hàm Yên
 - Thường trực Huyện ủy Sơn Dương
 - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
 - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KT.(Qkt).
- (báo cáo);
- (P/h chỉ đạo);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho