

Số: 88/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn  
tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng khu kinh doanh, dịch vụ bảo  
dưỡng xe ô tô, xe có động cơ khác và cửa hàng kinh doanh xăng dầu  
tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang**

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng khu kinh doanh, dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô, xe có động cơ khác và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng khu kinh doanh, dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô, xe có động cơ khác và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (Báo cáo số 172/BC-SKH ngày 03 tháng 5 năm 2024), ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Dự án xây dựng khu kinh doanh, dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô, xe có động cơ khác và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1798/UBND-CN ngày 18 tháng 6 năm 2018; cho thuê đất thực hiện Dự án tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019. Đến nay, Nhà đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hạng mục cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Các hạng mục khác theo quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư được phê duyệt Nhà đầu tư chưa đầu tư xây dựng, chưa đưa đất vào sử dụng, tiến độ thực hiện Dự án chậm 52 tháng so với chủ trương đầu tư được chấp thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hai cuộc họp (ngày 30 tháng 3 và ngày 03 tháng 5 năm 2024) có mời Nhà đầu tư dự họp để xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án, mặc dù đã tiếp nhận được thông tin mời họp nhưng Nhà đầu tư không đến dự họp.

Đề xem xét xử lý việc chậm triển khai thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến Dự án và Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm thì chủ động xem xét xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền. Kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

2. Thời gian kiểm tra: Từ nay đến hết 30 tháng 6 năm 2024. Sau khi tổ chức kiểm tra xong, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện các nội dung trên./.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh | (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành ủy Tuyên Quang (P/h chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. KT. (Qkt).

**Nguyễn Xuân Nho**