

Số: 34/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn về kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Sơn

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Sơn; cùng kiểm tra và dự làm việc có các Phó Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Cục Thuế tỉnh; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Huyện ủy Yên Sơn trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các Khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành (còn 02/136 hộ chưa nhận kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng), đang thực hiện việc xây dựng các khu tái định cư (dự kiến trước ngày 30/5/2024 thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ phải tái định cư); hoàn thành việc kiểm kê đất đai, tài sản trên đất 100% số hộ và số diện tích thu hồi, họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái

định cư được 593/623 hộ gia đình, cá nhân, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 545/593 hộ gia đình, cá nhân, hoàn thành việc di chuyển 136/136 ngôi mộ nằm trong phạm vi thực hiện dự án; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án được 11,3km/17,4km; hoàn thành việc bàn giao cọc giải phóng mặt bằng; hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường của Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện Dự án đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đối với toàn bộ diện tích đất phải thu hồi; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án được 148/151 hộ gia đình, cá nhân của Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm; hoàn thành giải ngân được 5.954/226.603 triệu đồng, đạt 2,63% kế hoạch đầu tư công năm 2024; thu ngân sách (đến ngày 12/3/2024) được 41.404,3 triệu đồng, đạt 23,0% kế hoạch thu ngân sách năm 2024.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Sơn), Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Chưa hoàn thành việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm (còn 03 hộ chưa nhận kinh phí bàn giao mặt bằng); việc xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn và Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm còn chậm,...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng đối với Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 3 năm 2024, việc hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,

xây dựng khu tái định cư và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo ổn định đời sống nhân dân có đất bị thu hồi, đúng quy định, không được để lợi dụng việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để trục lợi, vi phạm pháp luật; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải theo đúng các nguyên tắc đã thống nhất tại Thông báo số 26/TB-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024.

- Chỉ đạo rà soát tổng hợp các nội dung phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét giải quyết.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công thực hiện Dự án. Các trường hợp đã thực hiện đầy đủ các chính sách và quy định mà cố tình không chấp hành phải có giải pháp kiên quyết xử lý theo quy định.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các trình tự, thủ tục để khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trên địa bàn, đẩy nhanh việc lập hồ sơ, thủ tục để thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định đảm bảo hoàn thành và phân đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn; chủ động làm việc với Sở Giao thông vận tải để thống nhất số vốn đề nghị bổ sung thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn.

- Chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các hạng mục bổ sung của Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; thực hiện các trình tự, thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang).

- Phối hợp chặt chẽ với các Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn.

- Làm tốt công tác quản lý địa bàn, công tác quản lý đất đai, khoáng sản, đặc biệt là đối với các vị trí đất dọc các trục đường giao thông chính, các vị trí có khả năng sinh lợi cao. Chủ động việc lập quy hoạch, kế hoạch có liên quan theo thẩm quyền để đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, không để tình trạng lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn vốn để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Cử lãnh đạo phụ trách, thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

- Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với vị trí đã được bàn giao mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm.

- Chủ động xem xét thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo kinh phí hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu tái định cư đối với Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhu cầu ứng kinh phí để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn.

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đắp để hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2024.

5. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn xử lý khó khăn phát sinh khi thi công xây dựng khu tái định cư Tứ Quận theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc đầu tư xây dựng đối với các Khu tái định cư đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc giải ngân vốn đầu tư; thu hồi tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định.

7. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thống nhất số vốn đề nghị bổ sung thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

8. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

9. Đề nghị Huyện ủy Yên Sơn tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn để đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Sơn), các dự án trọng điểm, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, và kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn.

10. Về khó khăn đối với kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang: Đoàn công tác ghi nhận phản ánh của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Yên Sơn (p/h chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.(Qkt).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho