

Số: 42/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 22/3/2024 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm.

Dự họp có các Phó Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang tính đến ngày 21/3/2024 (Báo cáo số 76/BC-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2024); Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (Báo cáo số 66/BC-SGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2024); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, 24/24 khu dân cư phục vụ tái định cư Dự án đường cao tốc đã cơ bản thực hiện xong việc thu hồi đất đang tích cực triển khai tổ chức thi công; hoàn thành công

tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi trên tuyến cao tốc; họp xét phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 1.731/2.514 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 1.646/1.731 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; có 1.415/1.646 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được duyệt; phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được 14/17 xã, phường, thị trấn; di chuyển mồ mả được 476/488 ngôi mộ; đối với Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã bàn giao mặt bằng để thi công được 7,34 km/8,84 km (trong đó: 4,2 km/5,75 km đoạn qua địa bàn thành phố Tuyên Quang và 3,14 km/3,14 km đoạn qua địa bàn huyện Yên Sơn); hoàn thành mặt bằng khu dân cư phục vụ tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương và bàn giao mặt bằng thi công phần đường 4,03 km/4,035 km.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (địa phận Thành phố Tuyên Quang) vẫn còn chậm như: Việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án, phê duyệt giá đất cụ thể, di chuyển mồ mả, phê duyệt bản đồ thu hồi đất, xây dựng khu tái định cư còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cá biệt có một số gói thầu thi công chưa có mặt bằng để thi công; việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (địa phận Thành phố Tuyên Quang) rất chậm chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...

Để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành. Trong thời gian tới, tiếp tục xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh, phải được ưu tiên và tập trung cao độ để thực hiện, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

1.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Rà soát, thống kê các vị trí điểm nghẽn vướng mắc cần khẩn trương ưu tiên giải phóng mặt bằng trước để tổ chức thi công liền tuyến, xuyên tuyến; các vị trí điều phối đất đắp trong dự án. Chủ động phối hợp với các ngành, huyện, thành phố để thực hiện theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/3/2025.

- Chủ động, thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gói thầu số 22 và gói thầu số 23 đoạn qua địa phận xã Phù Lưu, xã Minh Dân, xã Minh Khương để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công xong trong tháng 3/2024.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án. Chậm nhất đối với Thành phố Tuyên Quang là ngày 31/3, huyện Yên Sơn là ngày 05/4, huyện Hàm Yên là ngày 15/4 phải hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất theo phương án đã họp xét để làm căn cứ phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.

- Tiếp thu kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên để chấn chỉnh các đơn vị thi công không thi công ra ngoài phạm vi mốc ranh giới thu hồi thực hiện dự án; việc đổ thải phải đảm bảo đúng các vị trí đã được phê duyệt.

1.2. Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và Thành phố Tuyên Quang

1.2.1. Đối với việc xây dựng khu các khu tái định cư

Tập trung giải quyết dứt điểm việc thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu tái định cư xong trong tháng 3/2024; đồng thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư xong trong tháng 5/2024. Yêu cầu việc xây dựng các khu tái định cư phải đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đáp ứng đồng bộ các yếu tố về hạ tầng theo quy hoạch và theo quy định; khu tái định cư mới phải đảm bảo ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chú ý tính toán thiết kế (mẫu chung) nhà ở cho các hộ tái định cư tại từng khu tái định cư cho đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng công năng sử dụng cho hộ gia đình nhằm tạo lập bộ mặt chung của khu tái định cư mới. Cùng với đó quan tâm xây dựng phương án ổn định sản xuất, tạo việc làm cho các hộ gia đình bị thu hồi hết đất sản xuất.

1.2.2. Đối với giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

- Tập trung giải phóng mặt bằng các vị trí điểm nghẽn để bàn giao mặt bằng tổ chức thực hiện thi công liền tuyến, xuyên tuyến; các vị trí cần điều phối đất đắp trong dự án.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công thực hiện Dự án.

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân không phải bố trí tái định cư, khẩn trương hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công. Trọng tâm giải phóng mặt bằng tại vị trí đã có nhà thầu trúng thầu thi công chưa được bàn giao mặt bằng; vị trí thi công chưa liền tuyến và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đối với các hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, khẩn trương họp xét; hoàn thiện bản đồ thu hồi đất theo quy định làm căn cứ phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức chi trả theo quy định.

- Khẩn trương kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất để đảm bảo tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền theo nguyên tắc thuận lợi thực hiện trước, khó, vướng thực hiện sau, làm đến đâu chắc đến đấy, đúng quy định; trường hợp khó, vướng thì căn cứ các quy định của pháp luật và thẩm quyền chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan để thống nhất phương án giải quyết; đối với trường hợp vượt thẩm quyền Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các huyện, thành phố căn cứ quy định của pháp luật họp xét thống nhất phương án giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cụ thể. Nội dung báo cáo phải nêu rõ nội dung vướng mắc, nguồn gốc sử dụng đất, thời gian sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết và đề xuất phương án giải quyết.

- Ngoài các công việc nêu trên, yêu cầu:

+ Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành việc di chuyển mô mã thuộc phạm vi thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

+ Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các thôn đã tổ chức họp xét; tổ chức thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi được phê duyệt để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công đối với gói thầu số 22 và gói thầu số 23 đoạn qua địa phận xã Phù Lưu, xã Minh Dân, xã Minh Khương xong trong tháng 3/2024. Hoàn thành họp xét với các thôn còn lại đảm bảo theo tiến độ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Sở Xây dựng

Theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn huyện, thành phố trong việc thực hiện quy hoạch xây dựng các khu tái định cư, thiết kế (mẫu chung) nhà ở cho các hộ tái định cư tại từng điểm tái định cư, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng công năng sử dụng cho hộ gia đình nhằm tạo lập bộ mặt chung của khu tái định cư mới nêu tại mục 1.2.1 Thông báo này.

1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc bố trí vốn, việc điều chỉnh cơ cấu vốn trong các tiểu dự án theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định để tháo gỡ khó khăn cho các huyện: Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang; trước mắt tập trung tháo gỡ nguồn vốn cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn hiện đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và những vị trí chưa phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng là những điểm nghẽn trong thi công, các vị trí lấy đất đắp điều phối trong dự án nhưng chưa có kinh phí để chi trả.

1.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (trọng tâm là việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng). Tập trung vào các địa bàn đã được phê duyệt phương án nhưng chưa thực hiện chi trả; các địa bàn chưa phê duyệt theo thứ tự: Các vị trí đã lựa chọn được nhà thầu nhưng chưa có mặt bằng, các vị trí điểm nghẽn, các vị trí đất đắp điều phối... theo quy định. Thành phần tổ kiểm tra, gồm: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng, thành phần tham gia tổ gồm, lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Trước mắt, tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra tại huyện Yên Sơn để xem xét làm căn cứ bổ sung vốn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. Thời gian trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác trước ngày 28/3/2024.

- Ban hành hướng dẫn việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Quốc Hội và Văn bản số 1264/BTNMT-KSVN ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án giao thông đã được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù theo thẩm quyền. Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hoàn thành xong trước 28/3/2023.

2. Về Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến QL.2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư Đất Khé, phường Mỹ Lâm để giao đất cho các hộ gia đình phải di chuyển tái định cư và tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với 42 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án.

3. Về Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương hoàn thành việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, xong trước ngày 26 tháng 3 năm 2024. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường từ thị trấn Sơn Dương đi Tân Trào theo quy định.

4. Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc giải ngân vốn đầu tư và thực hiện nội dung chỉ đạo tại thông báo này; cử cán bộ tham gia tổ kiểm tra theo nội dung tại điểm 1.5 Thông báo này. Chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

5. Đề nghị thường trực Huyện ủy: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Thành ủy Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm nêu trên.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên. Quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời phản ánh về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
 - Thường trực HĐND tỉnh
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Thường trực Thành ủy
 - Thường trực Huyện ủy Yên Sơn
 - Thường trực Huyện ủy Hàm Yên
 - Thường trực Huyện ủy Sơn Dương
 - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
 - Chánh VP UBND tỉnh;
 - Các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KT. (Chính).
- (báo cáo);
- (P/h chỉ đạo);

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho