

Số:54/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Nhà máy may Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 30 tháng 3 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Nhà máy may Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự cuộc họp có đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Nhà đầu tư); các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; các Phó Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện, những tồn tại của Dự án Nhà máy may Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 137/BC-SKH ngày 28 tháng 3 năm 2024); đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Nhà đầu tư) báo cáo quá trình triển khai thực hiện Dự án, ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Dự án Nhà máy may Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015, cho thuê đất giai đoạn 1 tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 với diện tích 4,99 ha, ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 02 tháng 02 năm 2016. Đến nay, Nhà đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình với diện tích khoảng 2,0 ha. Tuy nhiên, hiện nay Nhà đầu tư chưa triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án đối với phần diện tích đã được cho thuê đất giai đoạn 1 theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không đưa phần diện tích đất còn lại vào sử dụng và chậm tiến độ thực hiện dự án 06 năm so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Trách nhiệm để dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ thuộc về Nhà đầu tư do chưa tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện Dự án.

Để có cơ sở giải quyết các nội dung đề nghị của Nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Tập đoàn Dệt may Việt Nam

- Đối với phần diện tích đất còn lại chưa sử dụng: Nếu nhà đầu tư vẫn còn nhu cầu sử dụng, trước mắt từ nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2024 đề nghị nhà đầu tư thể hiện quyết tâm mạnh mẽ việc đầu tư giai đoạn 2 bằng việc thông tin phản hồi cho tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) biết (bằng văn bản) về văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, kế hoạch bố trí vốn và cam kết đầu tư giai đoạn 2 của dự án; đồng thời nhà đầu tư cần xúc tiến khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định và triển khai đầu tư ngay việc xây dựng giai đoạn 2 của Dự án. Trường hợp tỉnh không nhận được sự hợp tác và không nhận được thông tin phản hồi của Nhà đầu tư về việc đầu tư giai đoạn 2 của Dự án thì đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2024 (hết thời hạn 24 tháng kể từ khi Đoàn kiểm tra làm việc với đơn vị) thì phần diện tích còn lại của Dự án chưa đưa vào sử dụng sẽ được xem xét xử lý theo quy định.

- Đối với phần diện tích đất đã sử dụng: Sử dụng đất theo đúng mục đích, diện tích đất được cho thuê và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Trường hợp Nhà đầu tư không tuân thủ đúng các quy định nêu trên sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai của Dự án. Trường hợp phát hiện có vi phạm thì xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý (nếu vượt thẩm quyền).

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi Tập đoàn Dệt may Việt Nam trong việc thực hiện Dự án theo quy định.

4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương; Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trong việc thực hiện nội dung tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh | (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Huyện ủy Sơn Dương;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.KT. (Qkt).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho