

Số: 129/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 08/8/2024 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và công tác quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang**

Ngày 08 tháng 8 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và công tác quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Dự họp có Phó Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; Ông Lê Thanh Bình Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải.

Sau khi nghe ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và công tác quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (Báo cáo số 457/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang báo cáo về tình hình và các vướng mắc trong công tác quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (Báo cáo số 608/BC-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2024) và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và chủ động của các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án. Đến nay, các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đã cơ bản hoàn thành; tổ chức họp xét và công khai phương án bồi thường đợt 1 cho 85 hộ/25,1 ha tại xã Hùng Lợi; hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất địa phận xã Hùng Lợi; hoàn thành việc di chuyển mộ trong phạm vi thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn còn chậm so với yêu cầu tiến độ của Dự án; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chưa hoàn thiện hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của Sở Tài chính.

Để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện các Dự án và hoàn thành quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

## **1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn**

### **1.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn**

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ động rà soát lại các trình tự, thủ tục đã thực hiện để việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất địa phận xã Trung Sơn; hoàn thành việc kiểm kê đất đai và tài sản trên đất, họp xét nguồn gốc sử dụng đất đối với các trường hợp còn lại nằm trong phạm vi thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tập trung rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu giải quyết cụ thể.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đúng theo quy định. Thời gian hoàn thành: Khu tái định cư tại xã Trung Sơn xong trước ngày 15 tháng 9 năm 2024; Khu tái định cư tại xã Hùng Lợi xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2024.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công thực hiện Dự án.

#### 1.2. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ giao thông vận tải

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án. Tiếp nhận mặt bằng để giao cho nhà thầu tổ chức thi công theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định.

1.3. Sở Tài chính: Khẩn trương thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

1.4. Sở Xây dựng: Chỉ đạo giải quyết ngay các thủ tục hành chính về lĩnh vực quy hoạch ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

1.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật.

1.6. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024 theo thẩm quyền.

1.7. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nội dung hợp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn vào nội dung hợp giao ban hàng tháng về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm.

1.8. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, trong quá trình thực hiện kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

## **2. Về việc quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang**

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3401/UBND-ĐTĐXD ngày 26 tháng 7 năm 2024 và ý kiến của Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài chính để thẩm tra theo quy định. Thời gian hoàn thành phê duyệt quyết toán xong trước ngày 15 tháng 9 năm 2024.

2.2. Sở Tài chính: Khẩn trương tổ chức thẩm tra ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

**3. Đề nghị thường trực Huyện ủy Yên Sơn và Thành ủy Tuyên Quang quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và việc quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu dự án 2: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bình Ca từ Km 8+678 đến Km 12+291,37 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.**

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy
  - Thường trực HĐND tỉnh
  - Chủ tịch UBND tỉnh
  - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - TT Thành ủy Tuyên Quang
  - TT Huyện ủy Yên Sơn
  - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
  - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, KT.(Qkt).
- (báo cáo);
- (P/h chỉ đạo);

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Nho**



