

Số: 18/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang,  
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp về  
Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư  
Dự án thủy điện Tuyên Quang**

Ngày 06/3/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang (*sau đây viết tắt là Đề án*) năm 2023 và các năm tiếp theo. Dự họp có Phó Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Sơn, Na Hang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện Đề án và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo trình bày tại cuộc họp và kết luận như sau:

Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang đến nay đã bước vào giai đoạn kết thúc. Các nội dung của Đề án cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, qua rà soát, số vốn ngân sách Trung ương bố trí cho Đề án giai đoạn 2021-2025 vẫn còn thiếu khoảng **84,104** tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được Thủ tướng chính phủ duyệt, trong khi vẫn còn một số nhiệm vụ rất cần thiết tiếp tục thực hiện đầu tư để **đảm bảo sự tương đối công bằng giữa các khu, điểm tái định cư** (*một số hệ thống thoát nước phía trước, sau khu, điểm tái định cư chưa được nâng cấp sửa chữa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, đặc biệt là khu tái định cư có đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Mông, Tày,.....<sup>1</sup>; một số tuyến đường nội đồng, đường vào khu dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác chưa được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa<sup>2</sup>...*). Mặt khác một số cơ

<sup>1</sup> Gồm 09 khu, điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 14,5 tỷ đồng

<sup>2</sup> Gồm 06 hạng mục trên địa bàn huyện Na Hang, 04 hạng mục trên địa bàn huyện Lâm Bình với tổng mức đầu tư dự kiến 61,5 tỷ đồng

quan, đơn vị, địa phương còn chưa thực sự sát sao, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án; đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất.

Để phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Đề án trong năm 2024 theo chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

**1. Về đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất:** Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 15/9/2023 và văn bản số 220/UBND-ĐTĐD ngày 19/01/2023, thời hạn hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong **tháng 6/2023**. Cụ thể:

***1.1. Hỗ trợ bổ sung tạo quỹ đất ở cho hộ tái định cư:***

- Đối với 30 hộ chưa nhất trí nhận tiền do kiến nghị về mức hỗ trợ và đề nghị được giao bổ sung bằng đất (thành phố Tuyên Quang 26 hộ, huyện Yên Sơn 04 hộ): Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản số 3384/UBND-TCD ngày 20/11/2019 và văn bản số 2102/UBND-TCD ngày 09/7/2020.

- Đối với 55 hộ chưa phê duyệt dự toán hỗ trợ bổ sung đất ở (huyện Yên Sơn 49 hộ, thành phố Tuyên Quang 06 hộ): Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang rà soát, xác định chính xác và xử lý các nội dung vướng mắc để hỗ trợ bổ sung theo quy định đối với những trường hợp đủ điều kiện; thông báo ý kiến trả lời đến những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.

- Đối với 15 hộ còn vướng mắc khác (huyện Yên Sơn 11 hộ, huyện Na Hang 01 hộ, thành phố Tuyên Quang 03 hộ): Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tập trung giải quyết vướng mắc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1414/UBND-ĐTĐD ngày 27/5/2019.

***1.2. Về đầu tư bổ sung đất sản xuất:***

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Hoàn thành việc giao, hỗ trợ bổ sung đất ruộng tại huyện Yên Sơn đối với diện tích còn thiếu 13.839 m<sup>2</sup> tại các xã Đội Bình, Nhữ Hán, Hoàng Khai, Mỹ Bằng; hoàn thành việc giao, hỗ trợ bổ sung đất rừng đối với 68 hộ (huyện Yên Sơn 03 hộ, huyện Na Hang 65 hộ); tổ chức thực hiện hoàn thành việc đo đạc địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích đã giao bổ sung.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tập trung hỗ trợ bổ sung đất sản xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2922/UBND-ĐTĐD ngày 18/9/2020 và Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 15/12/2020.

### **1.3. Về hỗ trợ sản xuất và đời sống:**

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Hoàn thành hỗ trợ 103 hộ tái định cư nhận đất khai hoang (chi phí đầu tư sản xuất) theo quy định; giao đất sản xuất từ quỹ đất đã khai hoang, đồng thời hỗ trợ theo hướng dẫn số 580/HD-SNN ngày 27/4/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

## **2. Về đầu tư các công trình hạ tầng**

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình cầu Suối Thọ, xã Minh Hương để chủ đầu tư tổ chức thi công hoàn thành công trình nêu trên và công trình cầu Nhân Mục, xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên chậm nhất trong **tháng 3/2023**.

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với gia đình ông Mụ Văn Canh, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình để tổ chức thi công công trình đường Lãng Can-Phúc Yên, huyện Lâm Bình (lý trình từ đoạn cọc TD77-cọc P79 (km 225+553-km 225+741,36) đảm bảo theo đúng thiết kế được duyệt; thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh trong **tháng 3/2023**.

- Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (các chủ đầu tư) tập trung đôn đốc nhà thầu thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp theo đúng tiến độ hợp đồng đã đề ra.

## **3. Về công tác quyết toán vốn đầu tư**

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 220/UBND-ĐTĐD ngày 19/01/2023 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

- Sở Tài chính: Khẩn trương tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục quyết toán nêu tại báo cáo số 10/BC-BDD ngày 10/02/2023 của Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Thời hạn hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **31/3/2023**. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán đối với những công trình, dự án chủ đầu tư đã trình thẩm tra.

## **4. Về các nội dung khác**

### **4.1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:**

- Rà soát kỹ và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát nhu cầu thực hiện Đề án trong năm 2023 và các năm tiếp theo; gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện

Tuyên Quang tổng hợp (đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước **ngày 13/3/2023**.

- Tổ chức thực hiện 05 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn.

- Tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình cụ thể với các hộ gia đình đã có danh sách ở khu, điểm tái định cư nhưng hiện nay đang sinh sống, di cư tự do; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **15/4/2023**.

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và Ủy ban nhân dân Yên Sơn: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kết luận của Thanh tra tỉnh đối với Dự án đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bố trí tái định cư cho các hộ nhân dân vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang tại khu Hang Khào, tổ 14, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang và Dự án đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bố trí tái định cư cho các hộ nhân dân vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đến tái định cư tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kết luận của Thanh tra tỉnh đối với các dự án nêu trên, **tự tổ chức thanh tra** đối với các công trình, dự án di dân tái định cư trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

#### **4.2. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang**

- Tổng hợp nhu cầu thực hiện Đề án trong năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn toàn tỉnh; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh cơ cấu vốn và bổ sung số vốn còn thiếu đảm bảo sử dụng hết số kinh phí được duyệt cho các nhiệm vụ, nhu cầu còn lại của Đề án (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày **15/3/2023**.

**4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Căn cứ số vốn còn lại (**84,104 tỷ đồng**) của Đề án để thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn toàn tỉnh về công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh cơ cấu vốn đã phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 và bổ sung số vốn còn thiếu để thực hiện Đề án theo đúng quy định của hiện hành của Nhà nước để tránh tình trạng để người dân khiếu kiện, khiếu nại do không sử dụng hết nguồn vốn của Đề án trong khi nhiệm vụ còn rất nhiều; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **20/3/2023**.

**4.4. Sở Tài nguyên và Môi trường:** Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức đo đạc địa chính, lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật.

**5. Về các kiến nghị, đề xuất khác:** Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình báo cáo cụ thể bằng văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

### **6. Chế độ báo cáo**

- Định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này và các văn bản khác có liên quan về Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp theo quy định.

- Giao Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang là cơ quan đầu mối có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này, định kỳ ngày 30 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận :**

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; (p/h chỉ đạo)
- Các sở: KH, TC, TN&MT;
- Ban Di dân, TĐC thủy điện TQ;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (TL)

(Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thanh**

