

Số: 41/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về việc tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì họp, nghe về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, Sở Xây dựng báo cáo về kế hoạch tiếp nhận bàn giao chủ đầu tư với Sở Y tế, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Việc triển khai dự án thực hiện đến nay là rất chậm, mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan tuy nhiên kết quả vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, không đảm bảo theo đúng Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (*chậm thêm khoảng 02 tháng*), làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và khả năng giải ngân vốn đầu tư của dự án, dẫn đến việc dự kiến khởi công dự án trong tháng 6/2023 là không khả thi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Sở Y tế, Ban Quản lý dự án (đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án) chưa quyết liệt, không tập trung trong chỉ đạo, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư, kiểm soát chất lượng hồ sơ,...; chưa chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm và triệt để.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp quyết liệt chỉ đạo, tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Sở Y tế:

- Chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 12/4/2023 theo đúng Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước người quyết định đầu tư về các công việc, hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang do mình đã thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị dự án cho đến thời điểm chuyển giao chủ đầu tư cho Sở Xây dựng; có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết, xử lý các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến các công việc do mình đã thực hiện ở giai đoạn trước (nếu có).

- Khẩn trương tập hợp, sắp xếp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án và lập danh mục; tổ chức bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Sở Xây dựng tiến nhận theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 20/4/2023. (*Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án phải được lập thành danh mục, sắp xếp theo thứ tự thời gian và theo đúng trình tự đầu tư xây dựng để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu khi bàn giao cho bên tiếp nhận; thời gian bàn giao hồ sơ dự án hoàn thành trong tháng 4/2023*).

2. Sở Xây dựng:

- Khẩn trương tổ chức tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án do Sở Y tế bàn giao theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 20/4/2023; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (đơn vị nhận ủy thác Quản lý dự án) tiếp tục tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng đối với các gói thầu đang triển khai theo quy định. Thực hiện thương thảo với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thẩm định giá thiết bị để rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu này đảm bảo theo quy định.

- Tập trung cao độ quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ do tư vấn lập, tránh trường hợp khi trình thẩm tra, thẩm định, thẩm duyệt phải chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian. Chủ động phối hợp, bám sát với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, thẩm duyệt các hồ sơ có liên quan.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án và xây dựng, đề xuất kế hoạch đi tham quan, học tập kinh nghiệm về việc xây dựng bệnh viện thông minh, đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế tại một số dự

án xây dựng Bệnh viện đa khoa có quy mô tương tự tại một số địa phương mới đưa vào sử dụng hoặc đang được đầu tư trong thời gian gần đây nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án và hiệu quả sử dụng lâu dài của các trang thiết bị y tế.

- Thực hiện kết hợp song song, đồng thời các công việc, nhằm rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan; nghiên cứu, đề xuất phương án phân chia các gói thầu xây lắp cho phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói thầu, phù hợp với điều kiện mặt bằng, trình tự và thời gian thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo việc phân chia các gói thầu tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại phạm vi, ranh giới, diện tích thu hồi đất và rà soát, điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tuyến đường để kết nối với Bệnh viện nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ, đảm bảo hiệu quả, đồng bộ và phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp:

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc tập hợp, sắp xếp hồ sơ, tài liệu và lập thành danh mục để bàn giao cho Sở Xây dựng theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định, chủ động thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án theo đúng nội dung hợp đồng.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bên mời thầu, thường xuyên bám sát quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu; tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo chặt chẽ đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành rà soát lại diện tích thu hồi đất của dự án, hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn cho dự án theo quy định do có sự thay đổi chủ đầu tư.

- Tập trung rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án khi chủ đầu tư trình, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang:

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Sở Xây dựng, Sở Y tế thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bàn giao tài chính, điều chỉnh thông tin của chủ đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (TABMIS), đảm bảo việc chuyển giao chủ đầu tư từ Sở Y tế sang Sở Xây dựng không bị đình trệ, không làm ảnh hưởng đến việc triển khai các gói thầu và việc tạm ứng, thanh toán các hợp đồng xây dựng thuộc dự án.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại phạm vi, ranh giới, diện tích thu hồi đất và rà soát, điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:

- Liên quan đến các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, cá nhân đã đổi đất với Trung đoàn 148: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện theo Văn bản số 648/STNMT-QLĐĐ ngày 19/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư tập trung rà soát lại toàn bộ diện tích thu hồi đất của dự án đảm bảo theo đúng quy định; tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản của các hộ gia đình, cá nhân, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, tranh chấp theo thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, duyệt phương án bồi thường, phân đấu hoàn thành **trong tháng 5/2023**; hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường **trong tháng 6/2023** đảm bảo theo quy định.

8. Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, mục tiêu đầu tư đề ra.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ tướng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tạ Văn Dũng