

Số: /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 4 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận cuộc họp về việc Kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại thành phố Tuyên Quang tính đến ngày 30/4/2021**

Ngày 30 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì họp, kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tính đến 30/4/2021.

Dự họp có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang; lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện tiến độ đầu tư xây dựng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố tính đến ngày 27/4/2021, kiểm tra thực tế 03 Dự án (*Xây dựng 02 tuyến đường dọc Sông lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Cải tạo nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiên Viện Chính pháp Tuyên Quang*) và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có cố gắng, nỗ lực tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn đốc các nhà thầu để thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, cụ thể:

- Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2021 đạt 7,2% kế hoạch. Trong đó:

+ Kế hoạch năm 2021 đạt 8,5% kế hoạch.

+ Vốn đầu tư năm 2020 được phép kéo dài sang năm 2021 đạt 0,6% kế hoạch.

Như vậy, kết quả thực hiện giải ngân theo kế hoạch là rất thấp, giá trị khối lượng thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, việc triển khai thực hiện một số dự án còn rất chậm, một số công trình, dự án nguồn vốn đến ngày 27/4/2021 giải ngân chậm hoặc chưa giải ngân.

Do đó nếu không tập trung nỗ lực ở mức cao nhất sẽ khó đáp ứng yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

### 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:

- Tập trung cao độ, khẩn trương chỉ đạo, triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng, các đơn vị liên quan tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kịp thời nghiệm thu khối lượng, giải ngân và quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, dự án theo quy định của pháp luật.

- Rà soát các công trình đã phê duyệt quyết toán, công trình hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán: Khẩn trương thanh quyết toán công trình giải ngân ngay 100% kế hoạch vốn được giao.

- Đối với các công trình chuyển tiếp: Có giải pháp quyết liệt yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập thủ tục thanh toán để giải ngân và thu hồi các khoản đã tạm ứng bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đã cam kết.

- Đối với các công trình khởi công mới: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công công trình.

- Về chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 giao Ủy ban nhân dân thành phố: Đến hết 30/5/2021 hoàn thành giải ngân đạt 30% kế hoạch; đến 30/6/2021 hoàn thành giải ngân đạt 40% kế hoạch năm 2021. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải ngân theo chỉ tiêu giao.

### 2. Đối với 03 Dự án kiểm tra thực tế:

#### 2.1. Xây dựng 02 tuyến đường dọc Sông lô đầu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

- Yêu cầu chủ đầu tư: Khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công huy động ngay phương tiện, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, khối lượng, chất lượng, hoàn trả tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư.

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với Ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố tập trung đối thoại với các hộ còn vướng mắc, có biện pháp kiên quyết giải quyết dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 10/5/2021. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Về đơn vị Tư vấn thiết kế dự án: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan mời đơn vị Tư vấn thiết kế dự án lên làm việc, thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung các hạng mục chưa phù hợp, còn thiếu đảm bảo theo đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; tổ chức thực hiện xong trước ngày 10/5/2021 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Về đơn vị Tư vấn giám sát: Yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị giám sát kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ các loại vật liệu như: cát, đá, sắt thép, xi măng... đưa vào công trình. Chỉ cho thi công khi các loại vật liệu, cấu kiện bê tông đã được nghiệm thu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

- Đối với gói thầu số 04, lý trình từ Km2+850-Km3+260 liên quan đến công trình khẩn cấp để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn: Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ tiếp tục triển khai thi công khi đã khắc phục được hoàn toàn tình trạng sạt lở đảm bảo an toàn cho tuyến đường.

2.2. Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang:

- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo đề xuất dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để công trình sớm triển khai thi công, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và an toàn cho dự án đường dọc bờ sông Lô.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố: Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc tạm dừng hoạt động khai thác cát sỏi của các đơn vị được cấp phép khai thác khu vực phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang; kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý các đơn vị cố tình vi phạm. Có phương án cấm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh tại các vị trí có nguy cơ sạt lở.

2.3. Cải tạo nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiên Viện Chính pháp Tuyên Quang: Yêu cầu chủ đầu tư:

- Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung huy động ngay phương tiện, thiết bị, nhân lực, để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đúng tiến độ chất lượng. Trong đó, ưu tiên thi công hệ thống các cống thoát nước qua đường, rãnh thoát trên toàn tuyến đảm bảo thoát nước, an toàn cho công trình trong mùa mưa trước khi triển khai thi công nền đường.

- Có phương án thi công, cấm biển cảnh báo đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho nhân dân đi lại trên tuyến đường.

**3.** Về một số đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tại Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 29/4/2021 giao trách nhiệm cho các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ xem xét, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo theo quy định hiện hành.

**4.** Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các tồn tại, vướng mắc nhanh nhất, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2021 theo kế hoạch đề ra và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại thành phố Tuyên Quang tính đến ngày 30/4/2021; việc thực hiện Kết luận này sẽ làm căn cứ để đánh giá trách nhiệm cá nhân đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và người đứng đầu các sở ngành, các cơ quan đơn vị liên quan được giao trách nhiệm; giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc và báo cáo theo quy định; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- UBND thành phố;
- UBND huyện Yên Sơn;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Tạ Văn Dũng**