

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 19/10/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thê Giang chủ trì cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và lãnh đạo các đơn vị có liên quan, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát.

Sau khi đi kiểm tra thực tế công trình, nghe báo cáo của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất thực hiện dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, các ý kiến thảo luận tại cuộc họp và nội dung đề xuất của các Sở (*tại văn bản số 1444/SKH-TĐ&GSĐT ngày 30/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; số 1544/SXD-CCGD ngày 29/9/2020 của Sở Xây dựng; số 1487/SNN-QLXDCT ngày 05/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 1634/STC-TCĐT ngày 01/10/2020 của Sở Tài chính*). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

1. Về việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án:

a) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang:

- Tập trung chỉ đạo làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của từng hộ gia đình để có biện pháp xem xét giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp theo quy định; tiến hành phân loại và chủ động giải quyết theo thẩm quyền đối với từng nhóm vướng mắc. **Trước ngày 15/11/2020** phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình.

- Đối với những trường hợp đã giải quyết đầy đủ, đúng chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của nhà nước, phù hợp với thực tế và đã vận động, giải thích nhiều lần nhưng không chấp hành bàn giao mặt bằng theo tiến độ thì chỉ đạo lập kế hoạch, phương án cưỡng chế thu hồi đất cụ thể từng đối tượng theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo điều

hành tập trung thống nhất của cấp uỷ, chính quyền và có sự tham gia của các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở; đồng thời, công khai thông báo cưỡng chế trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình tự giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về cấu kiện đúc sẵn: Nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh gây thất thoát, lãng phí, yêu cầu sử dụng tối đa cấu kiện đã được nghiệm thu, thanh toán của gói thầu số 03, 04 để lắp đặt vào gói thầu số 01, 02. Số cấu kiện còn lại được tập kết và bảo quản theo quy định.

a) Giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm đếm, vận chuyển cấu kiện đúc sẵn tại các địa điểm trên địa bàn thị trấn Na Hang để thi công công trình theo quy định.

b) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư cũ) có trách nhiệm đôn đốc các doanh nghiệp là nhà thầu thi công công trình khẩn trương bàn giao đủ số lượng cấu kiện bê tông đúc sẵn đã được nghiệm thu thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để lắp đặt vào gói thầu số 01, 02 và tập kết, quản lý theo quy định.

c) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ số lượng cấu kiện bê tông đúc sẵn còn lại thực tế để lập phương án sử dụng, tổ chức thi công công trình, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh **trước 30/10/2020**.

3. Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán: Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế đường thi công để thi công đoạn kè từ cọc 44T đến cọc 55T thuộc gói thầu số 02; bổ sung các hạng mục phụ trợ thuộc hành lang đỉnh kè (rãnh thoát nước dọc, đường hành lang đỉnh kè); điều chỉnh việc tận dụng đất đào mái kè để đắp mái kè, dè quây; điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công việc phát sinh hợp lý khác trong quá trình thực hiện gói thầu số 01, 02 và điều chỉnh giá hợp đồng thi công, giám sát, thiết kế công trình kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang. Việc điều chỉnh thiết kế đảm bảo nguyên tắc không vượt nguồn vốn được giao và tổng mức đầu tư được phê duyệt.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo này, khẩn trương tổ chức thực hiện các bước tiếp theo và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không hoàn thành các nội dung công việc theo tiến độ yêu cầu, làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân của dự án.

5. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nội dung văn bản này theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, XD, TC, NN&PTNT, TN&MT, TP;
- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thanh

