

Số: 85 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang,
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp
đánh giá tiến độ thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện
Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo**

Ngày 12/7/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang (sau đây gọi là Đề án) 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo. Dự họp có Phó Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa; Lãnh đạo Ban Di dân, tái định cư các huyện: Hàm Yên, Lâm Bình.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện Đề án và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo trình bày tại cuộc họp: Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang đến nay đã chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc. Các nội dung của Đề án cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân năm 2023 còn đạt thấp so với kế hoạch (kết quả giải ngân vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 đến 08/7/2023 là 9.524,4/30.281,411 triệu đồng, đạt **31,45%** kế hoạch; kết quả giải ngân vốn năm 2023 đến 08/7/2023 là 13.195,659 triệu đồng, đạt **37,7%** kế hoạch); việc tham mưu đề xuất thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh còn chậm (hỗ trợ đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất; rà soát danh mục các dự án, công trình đề nghị bổ sung; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán các hạng mục, công trình thuộc Đề án theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg; việc thu hồi giá trị tài sản trên đất lâm nghiệp (cây rừng trồng) đã giao cho các hộ tái định cư;...).

Để phân đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Đề án trong năm 2024 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất:

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động nghiên cứu phương án giải quyết dứt điểm, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, lập văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Trong đó:

1.1. Hỗ trợ tạo quỹ đất ở giao bổ sung cho hộ tái định cư:

- Đối với các hộ chưa nhất trí nhận tiền do kiến nghị về mức thanh toán, hỗ trợ và đề nghị được giao bổ sung bằng đất: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân theo kết quả xử án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội trong vụ kiện của ông Hà Văn Nồng và ông Đào Văn Phấn, thôn 23, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Mục 3 Văn bản số 3384/UBND-TCD ngày 20/11/2019 và Mục 1 Văn bản số 2102/UBND-TCD ngày 09/7/2020. Trường hợp nhân dân không đồng thuận phương án thanh toán bằng tiền, lập biên bản xác nhận đối với từng hộ làm căn cứ giải quyết các vướng mắc sau này. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

- Đối với các hộ chưa phê duyệt dự toán bổ sung đất ở: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang nghiên cứu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại cuộc họp, xem xét Quyết định; rà soát, xác định chính xác và xử lý các nội dung vướng mắc để thực hiện thanh toán và hỗ trợ bổ sung theo quy định đối với những trường hợp đủ điều kiện; thông báo ý kiến trả lời đến những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/8/2023.

- Đối với các hộ còn vướng mắc khác: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tập trung giải quyết vướng mắc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Mục 1,2 Văn bản số 1414/UBND-ĐTĐD ngày 27/5/2019. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

1.2. Về đầu tư bổ sung đất sản xuất:

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Na Hang rà soát cụ thể đến từng hộ gia đình còn thiếu đất ruộng hoặc đất rừng sản xuất, trường hợp nhân dân không đồng thuận phương án giao bằng đất, lập biên bản xác nhận đối với từng hộ, nghiên cứu, đề xuất giải quyết bằng phương án khác, gửi Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp trước ngày 30/7/2023.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát các hộ di dân tái định cư chưa được giao đủ đất sản xuất lâm nghiệp (quy đổi sang đất lúa) theo định mức quy định tại Quyết định số 1766/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án giải quyết, gửi Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp trước ngày 30/7/2023.

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp, tham mưu phương án giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về đầu tư bổ sung đất sản xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/8/2023.

1.3. Về hỗ trợ sản xuất và đời sống: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện hỗ trợ chi phí đầu tư sản xuất cho các hộ tái định cư nhận đất khai hoang trên địa bàn xã Đà Vị theo đúng quy định; thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2023.

2. Về đầu tư các công trình hạ tầng

- Đối với các công trình, dự án chuyển tiếp: Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (các chủ đầu tư) tập trung đôn đốc nhà thầu thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ hợp đồng; thực hiện thanh toán cho nhà thầu kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật và điều khoản hợp đồng đã ký kết; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ kiểm tra nghiệm thu và tổ chức bàn giao đưa công trình vào sử dụng ngay sau khi công trình thi công hoàn thành.

- Đối với các công trình, dự án đề xuất bổ sung mới: Sau khi xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1379/SKH-KTN ngày 10/7/2023 và ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện các huyện, thành phố:

+ Giao Ban Di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư đảm bảo tổng mức đầu tư các công trình, dự án không vượt quá 40,0 tỷ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/7/2023.

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí khoảng 30% kinh phí để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đề xuất bổ sung mới đợt này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2023. Đồng thời, tham mưu cân đối đủ vốn theo Quyết định 1766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2023-2025 để sử dụng đúng mục đích cho công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

3. Về công tác quyết toán vốn đầu tư

- Đối với các hạng mục, dự án giai đoạn thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Đối với các hạng mục, dự án không còn vướng mắc: Yêu cầu Ban Di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ

đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 30/8/2023.

+ Đối với các hạng mục, dự án không thể hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật: Ban Di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tập hợp, lập hồ sơ và báo cáo giải trình, đề xuất giải quyết đối với từng công trình cụ thể theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2794/UBND-ĐTXD ngày 28/6/2023.

- Đối với các hạng mục, dự án giai đoạn thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

+ Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định

+ Sở Tài chính chỉ đạo phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán đối với những công trình, dự án chủ đầu tư đã trình thẩm tra.

+ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các hạng mục, công trình theo thẩm quyền.

4. Về các nội dung khác:

4.1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 05 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ đã đề ra (hoàn thành trong năm 2024).

- Không trung tập, biệt phái cán bộ làm công tác di dân, tái định cư sang thực hiện các nhiệm vụ khác khi nhiệm vụ của Đề án chưa hoàn thành.

- Nghiên cứu sử dụng diện tích đất ở hình thành từ nguồn vốn cấp cho Đề án chưa giao cho hộ tái định cư (do không còn nhu cầu) đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương tổ chức bàn giao, nhận bàn giao hồ sơ về di dân tái định cư theo địa bàn quản lý trước ngày 15/7/2023.

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh cơ cấu vốn đã phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 và tham mưu bổ sung số vốn còn thiếu để thực hiện Đề án theo đúng quy định của hiện hành của Nhà nước.

4.3. Sở Tài chính: Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, thực hiện thu hồi tài sản trên đất lâm nghiệp đã giao cho các hộ tái định cư; đồng thời, tổng hợp, tham mưu đề xuất việc quản lý, sử dụng số tiền thu được do bán, thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu khác (nếu có) được hình thành từ nguồn vốn của Đề án đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định.

4.4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Thường xuyên hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đo đạc địa chính, lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phối hợp với các huyện, thành phố kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

5. Chế độ báo cáo

- Định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này và các văn bản khác có liên quan về Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp theo quy định.

- Giao Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang là cơ quan đầu mối có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này, định kỳ báo cáo vào ngày 30 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp chỉ đạo tiếp theo vào tháng 9/2023.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; (p/h chỉ đạo)
- Các sở: KH, TC, TN&MT;
- Ban Di dân, TĐC thủy điện TQ;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (TL)

(Báo cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh

