ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 109 /TB-UBND	*Tuyên Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2022*

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang về kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

Ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đã chủ trì kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Lâm Bình.

Dự làm việc có Phó Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên; Giám đốc Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và tổ chức làm việc, nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Thời gian qua, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và Ủy ban nhân các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đã cơ bản hoàn thành công tác hỗ trợ ổn định đời sống cho nhân dân; cơ sở hạ tầng khu tái định cư ngày càng khang trang hơn so với nơi ở cũ và khu dân cư sở tại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại như: Việc rà soát, xác định nhu cầu vốn đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất có nơi chưa kịp thời; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, kết quả giải ngân nguồn vốn di dân thấp hơn so với bình quân chung của tỉnh; việc rà soát các hạng mục đầu tư vẫn còn thiếu sót (khu tái định cư xóm 20, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn).

Nguyên nhân chủ yếu do sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ; chủ đầu tư chưa thực sự nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành triển khai dự án; việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc về giải phóng mặt bằng còn chưa kịp thời; công tác khảo sát, thiết kế chưa sát thực tế dẫn đến phải điều chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện; một số nhà thầu chưa

tập trung đầy đủ nhân lực, máy, thiết bị để thi công xây dựng công trình theo tiến độ kế hoạch.

Để phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Về đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất

- Ủy ban nhân các huyện, thành phố: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung đã chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 15/9/2022 và văn bản số 4404/UBND-ĐTXD ngày 25/10/2022 về việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ bổ sung đất ở còn thiếu cho các hộ tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

- Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang khẩn trương tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho các hộ di dân, tái định cư theo kết quả rà soát của các huyện, thành phố; tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trước ngày **10/11/2022.**

2. Về thực hiện các dự án đầu tư:

2.1. Các chủ đầu tư: Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cán bộ phụ trách từng công trình cụ thể, giám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, quyết liệt; thường xuyên có mặt tại công trường, kịp thời đôn đốc, kiểm tra thi công, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo đúng hồ sơ được phê duyệt, hợp đồng đã ký kết; xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tái định cư thường xuyên khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tổ chức quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu tư đảm bảo hiệu quả; định kỳ kiểm tra kết quả thực hiện, bảo đảm vệ sinh môi trường khu tái định cư.

2.2. Đối với một số dự án cụ thể:

- Dự án Trường Mầm non Trung tâm xã Lang Quán và các công trình phụ trợ, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn: Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung dự án đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã bố trí và theo đúng quy định của pháp luật.

- Dự án Rãnh thoát nước điểm tái định cư xóm 10 (nay là xóm 21), xã Lang Quán, huyện Yên Sơn: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung hạng mục sửa chữa, nâng cấp, bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước khu vực liền kề (xóm 20)

bảo đảm thống nhất trong các khu tái cư và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **10/11/2022.**

- Dự án Nhà văn hoá thôn Nà Coóc, xã Bình An, huyện Lâm Bình: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hiện trường, khẩn trương báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đường Lăng Can - Phúc Yên, huyện Lâm Bình: Giao Điện lực Tuyên Quang chỉ đạo Điện lực Na Hang khẩn trương tổ chức di chuyển 05 cột điện (03 vị trí) bị sạt lở thuộc đường dây 35kV Lăng Can-Phúc Yên; thời hạn hoàn thành trước ngày **15/11/2022**.

3. Về công tác quyết toán vốn đầu tư: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 15/9/2022.

4. Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức thực hiện và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý các tồn tại, vướng mắc nhanh nhất, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2022 theo kế hoạch đề ra.

5. Về một số kiến nghị, đề xuất khác: Giao Ban Di dân, tái định cư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát thực tế, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương án giải quyết đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg; (thực hiện)
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Điện lực Tuyên Quang;
- Lưu: VT, ĐTXD. (TL)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh