| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 123/TB-UBND | *Tuyên Quang, ngày 01 tháng 12 năm 2022* |

# THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn**

Ngày 01/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì, kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng trên địa địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn.

Dự làm việc có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang; dự án Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn và dự án Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai; nghe báo cáo của Bệnh viện Y dược cổ truyền, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc kiểm tra.

**Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận**:

Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư, nhà thầu đã khắc phục những khó khăn trong thời gian qua như: Sự biến động giá về nhiên liệu, nguyên vật liệu đặc biệt là sự khan hiếm nguồn cung xăng, dầu để tổ chức thực hiện các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.

Tuy nhiên, còn một số khó khăn, tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thay đổi bổ sung thiết kế, dự toán xây dựng; nghiệm thu, thanh toán, bố trí vốn,…để kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

**1.** Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang.

- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh (chủ đầu tư):

+ Phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; khẩn trương thực hiện rà soát, xác định các hạng mục cần điều chỉnh, bổ sung, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; xắp xếp thứ tự ưu tiên để đầu tư bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư của dự án, đồng thời điều chỉnh các hạng mục chưa hợp lý như: Cửa sổ phòng Hội trường, vách ngăn hành lang để lấy ánh sáng,...; kịp thời nghiệm thu, hoàn thành hồ sơ thanh toán để giải ngân ngay khi được bố trí vốn. Báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

+ Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc đối với 02 hộ còn lại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với chủ đầu tư: Tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trình tự, thủ tục đầu tư của dự án để hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật; thường xuyên theo dõi, giám sát về tiến độ, chất lượng thi công của dự án để tham mưu cho chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án **trước tháng 6/2023**; kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

**2.** Đối với dự án Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn và dự án Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

- Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công để triển khai theo kế hoạch.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chủ động làm việc với Sở Tài chính để đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh vay hoặc ứng vốn cho công tác hoàn thiện xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của các dự án.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông:

+ Tập trung cao độ chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường huy động nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc, bố trí làm tăng ca để đẩy nhanh tiến độ; các vị trí đã hoàn thành nền đường đủ điều kiện thì triển khai thi công ngay lớp móng cấp phối đá dăm. Phấn đấu **đến ngày 16/01/2023** cơ bản hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang của dự án Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

+ Nghiên cứu lập phương án trồng cây trên tuyến đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn đảm bảo tạo cảnh quan, phù hợp với tuyến đường trục đô thị theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

**3.** Một số nội dung khác

- Về bổ sung vốn đầu tư năm 2023 cho 03 dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, đề xuất cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thành nhanh nhất các công việc liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- TT Thành ủy, Huyện ủy Yên Sơn; (phối hợp chỉ đạo)
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT;
- UBND: Thành phố TQ, huyện Yên Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- Bệnh viện Y dược cổ truyền;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH**
**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Tạ Văn Dũng**