ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 101/TB-UBND	*Tuyên Quang, ngày 07 tháng 10 năm 2022*

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 06/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì, kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dự kiểm tra có đồng chí Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường trên toàn bộ dự án, nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các ý kiến tham gia, thảo luận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong tháng 9/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với công tác giải phóng mặt bằng:

- Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông để thực hiện hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10/2022, riêng đường điện 0,4Kv khu vực Km1+100 hoàn thành trước ngày 10/10/2022.

- Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công

trình giao thông tiếp tục làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Phú Thọ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

2. Về tiến độ thi công

- Đối với gói thầu số 26 (đoạn Km0+00 - Km11+300 thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang):

+ Hoàn thành công tác thi công nền đường trước ngày **30/11/2022**; hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 10/8/2023.

+ Các vị trí hoàn thành nền đường đủ điều kiện thì triển khai thi công ngay lớp móng cấp phối đá dăm.

+ Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông: Tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ kiểm tra tiến độ thi công nền đường vào các ngày 15 và ngày 30 hằng tháng. Chỉ đạo các nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công nền đường bảo đảm phù hợp theo mốc thời gian hoàn thành nêu trên; tăng cường huy động nhân lực, vật tư, thiết bị, bố trí làm tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Đối với các gói thầu còn lại: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tư rà soát lại toàn bộ các công việc để tổ chức điều chỉnh tiến độ thi công bảo đảm phù hợp thực tế và thời gian hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/9/2023; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường huy động nhân lực, vật tư, thiết bị, bố trí làm tăng ca; các vị trí hoàn thành nền đường đủ điều kiện thì triển khai thi công ngay lớp kết cấu mặt đường.

3. Một số nội dung khác

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về các nội dung liên quan của Dự án; thời gian làm việc dự kiến trước ngày 14/10/2022.

- Sở Xây dựng: Thường xuyên nắm bắt tình hình biến động giá nhiên, vật liệu trong giai đoạn hiện nay, kịp thời thông báo giá và công bố chỉ số giá xây dựng; đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng xây dựng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

- Về các vướng mắc trong việc nổ mìn phá đá, mỏ đất đắp, đơn giá đắp đá

nền đường: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổng hợp, đề xuất với các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

(Báo cáo)

- TT Thành ủy Tuyên Quang;
- TT Huyện ủy Yên Sơn;
- Các sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT, CT, TN&MT;
- UBND: Thành phố TQ, huyện Yên Sơn;
- Ban QLDADDTXD các công trình giao thông;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh