

Số: 110/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 16/9/2023 về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 16 tháng 9 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Dự họp có Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; các Phó Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 268/BC-STNMT ngày 15/9/2023); Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (Báo cáo số 240/BC-SGTVT ngày 15/9/2023) và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Trong tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, các sở, ngành đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 29/7/2023. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các trình tự, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các Tái định cư; Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công Tiểu dự án 1 (thành phố Tuyên Quang); hoàn thành việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, đo đạc kiểm đếm, thông báo thu hồi đất, bàn giao mảnh trích đo thu hồi đất, các mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa và tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (huyện Hàm Yên kiểm kê được 1.600 hộ gia đình, cá nhân; huyện Yên Sơn kiểm kê được 474 hộ gia đình, cá nhân; thành phố Tuyên Quang kiểm kê được 231 hộ gia đình, cá nhân);

hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 57 hộ gia đình, cá nhân (địa phận thành phố Tuyên Quang), tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; hoàn thành các thủ tục có liên quan để khởi công xây dựng khu tái định cư, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương.

Tuy nhiên, đến nay việc xác định giá đất cụ thể, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi của Tiểu dự án 2, 3 (huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên), chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương nhìn chung còn chậm so với tiến độ đã đề ra...

Trong thời gian tới, để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Về việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

1.1. Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Yên Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án 2, 3 trình Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; thời gian hoàn thành: Huyện Yên Sơn trước ngày 20/9/2023, huyện Hàm Yên trước ngày 22/9/2023; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 2, 3 để trình phê duyệt ngay sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án 2, 3 được phê duyệt theo quy định; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công Tiểu dự án 2, 3 trước ngày 30/9/2023.

- Tập trung hoàn thành việc phê duyệt giá đất; chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 30/9/2023.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án 2, 3 trước ngày 25/9/2023.

1.3. Sở Xây dựng: Khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 2, 3 trước ngày 28/9/2023.

1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công Tiểu dự án 2,3 sau khi tiếp nhận hồ sơ.

1.5. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện các nội dung tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

2.1. Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (ban hành kế hoạch thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, họp xét bồi thường, hỗ trợ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, công khai phương án...) theo nguyên tắc kiểm kê tổng thể, công khai tổng thể, lập phương án tổng thể, thuận thực hiện trước, khó, vướng thực hiện sau, thu hồi theo quy định; kiểm kê đến đâu lập phương án, công khai phương án và chi trả kinh phí đến đó để bàn giao diện tích đất đã giải phóng mặt bằng sạch cho chủ đầu tư tổ chức thi công ngay theo quy định. Việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải linh hoạt, theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, đồng thời chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Khẩn trương hoàn thiện các trình tự, thủ tục theo quy định để xác định, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất thực hiện Dự án bảo đảm thống nhất và phù hợp.

2.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị bám sát các Bộ, ngành Trung ương để sớm thẩm định hồ sơ chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyên mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo việc thực hiện nghiệm thu mảnh trích đo thu hồi đất theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở để đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm thẩm định hồ sơ chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện xác định giá đất theo quy định.

2.4. Sở Tài chính: Quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thẩm định giá đất cụ thể bảo đảm việc thẩm định giá đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và đảm bảo sự thống nhất, phù hợp.

2.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bám sát Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sớm thẩm định hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2.6. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này và việc phân bổ, sử dụng vốn đầu tư; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

3. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

3.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các trình tự, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án; trước mắt, tập trung giải quyết các vướng mắc đối với đoạn điều chỉnh tuyến (1,7 km) xong trước ngày 30/9/2023.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo quỹ đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

3.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

3.3. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này theo quy định.

4. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương

4.1. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đầu tư, xây dựng khu tái định cư để đảm bảo quỹ đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở; thời gian hoàn thành trong tháng 9/2023.

- Khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án theo quy định.

4.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục để sớm hoàn thành công tác về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương đang quản lý, sử dụng theo quy định.

4.3. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
 - Thường trực HĐND tỉnh
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Thường trực Thành ủy
 - Thường trực Huyện ủy Yên Sơn
 - Thường trực Huyện ủy Hàm Yên
 - Thường trực Huyện ủy Sơn Dương
 - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
 - Chánh VP UBND tỉnh;
 - Các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KT.(Qkt).
- (báo cáo);
- (P/h chỉ đạo);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho