

Số: 131/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 26/10/2023 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm.

Dự họp có các Phó Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 305/BC-STNMT ngày 26/10/2023); Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (Báo cáo số 276/BC-SGTVT ngày 26/10/2023) và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và các sở, ngành đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 110/TB-UBND ngày 16/9/2023. Đến nay, đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm và cơ bản hoàn thành việc họp xét, quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các Khu Tái định cư; Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các Tiểu dự án; các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi, họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang -

Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (huyện Hàm Yên kiểm kê được 1.600 hộ gia đình, cá nhân, 15 tổ chức; huyện Yên Sơn kiểm kê được 583 hộ gia đình, cá nhân, 04 tổ chức và họp xét bồi thường được 296 hộ gia đình, cá nhân; thành phố Tuyên Quang kiểm kê được 262 hộ gia đình, cá nhân, 03 tổ chức và họp xét bồi thường được 71 hộ gia đình, cá nhân); hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 62 hộ gia đình, cá nhân (đoạn điều chỉnh tuyến thuộc địa phận thành phố Tuyên Quang) và bàn giao mặt bằng để thi công được 3,2 km/5,75km (đoạn qua địa bàn thành phố Tuyên Quang) và 2,8km/3,14 km (đoạn qua địa bàn huyện Yên Sơn) đối với dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; khởi công xây dựng và hoàn thành cơ bản phần mặt bằng khu tái định cư, bàn giao mặt bằng để thi công được 3,86 km/4,035 km đối với dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương.

Tuy nhiên, đến nay việc xác định giá đất cụ thể, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất, họp xét bồi thường, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, việc hoàn thành đầu tư, xây dựng khu tái định cư đối với dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương nhìn chung còn chậm so với tiến độ đã đề ra...

Trong thời gian tới, để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Về việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

1.1. Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Khẩn trương chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành phê duyệt phương án, tổ chức công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng ngay các Khu tái định cư.

- Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Tiểu dự án 1, 3.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Tiểu dự án 2.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân: huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

1.3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện các nội dung tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

2.1. Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi, hợp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, công khai phương án, rà soát các hộ gia đình, cá nhân phải tái định cư... trên toàn tuyến đảm bảo theo nguyên tắc đã thống nhất tại Thông báo số 110/TB-UBND ngày 16/9/2023; chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Khẩn trương xem xét phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định đối với việc xây dựng nghĩa trang (phát sinh) để thực hiện di chuyển mồ mả tại xã Tứ Quận và việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tài sản nằm ngoài phạm vi thu hồi đất của Dự án thuộc địa phận huyện Hàm Yên.

2.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện nội dung giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh theo ý kiến hội đồng thẩm định chuyên mục đích đất trồng lúa và bám sát các Bộ, ngành Trung ương để sớm thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn thiện nội dung giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh theo ý kiến hội đồng thẩm định chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa và bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm thẩm định hồ sơ chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện xác định giá đất theo quy định.

2.4. Sở Tài chính: Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thẩm định giá đất cụ thể bảo đảm việc thẩm định giá đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và đảm bảo sự thống nhất, phù hợp; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để xác định giá đất cụ thể đối với các huyện, thành phố có khó khăn về kinh phí.

2.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bám sát Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sớm thẩm định hồ sơ chuyên mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2.6. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

3. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

3.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nằm trong đoạn tuyến điều chỉnh để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án; thời gian xong trong tháng 11/2023.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đảm bảo quỹ đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm nhận kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

3.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

3.3. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này theo quy định.

4. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Sơn Dương ngày 26/10/2023.

5. Đề nghị các Huyện ủy: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Thành ủy Tuyên Quang quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm nêu trên.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Thường trực Tỉnh ủy - Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Thường trực Thành ủy - Thường trực Huyện ủy Yên Sơn - Thường trực Huyện ủy Hàm Yên - Thường trực Huyện ủy Sơn Dương - Các cơ quan, đơn vị dự họp; - Chánh VP UBND tỉnh; - Các Phó CVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KT.(Qkt). | (báo cáo); |
| (P/h chỉ đạo); | |

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho

