

Số: 150/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 19/12/2023 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm.

Dự họp có các Phó Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 366/BC-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2023); Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (Báo cáo số 342/BC-SGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2023) và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và các sở, ngành đã tập trung, nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, việc họp xét, quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các Khu Tái định cư đã cơ bản hoàn thành; Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang tiếp tục tổ chức kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi, họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1),

đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; đối với dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã bàn giao mặt bằng để thi công được 3,5 km/5,75 km (đoạn qua địa bàn thành phố Tuyên Quang) và 2,93 km/3,14 km (đoạn qua địa bàn huyện Yên Sơn); cơ bản hoàn thành việc đầu xây dựng khu tái định cư đối với dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ đặc biệt là sự phối hợp trong việc hoàn thành bản đồ thu hồi đất Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất, họp xét bồi thường, phê duyệt phương án đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc hoàn thành đầu tư, xây dựng khu tái định cư, việc giải ngân vốn đầu tư dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương còn chậm so với yêu cầu đặt ra...

Trong thời gian tới, để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Về việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

1.1. Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Tiếp tục chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, để hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các Khu tái định cư.

- Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo đủ điều kiện triển khai ngay việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân: huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

1.3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện các nội dung tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

2.1. Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi, hợp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, công khai phương án, rà soát các hộ gia đình, cá nhân phải tái định cư... trên toàn tuyến theo nguyên tắc đã thống nhất; chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền; hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư được giao.

- Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định đối với các nội dung phát sinh so với dự án đã được phê duyệt.

2.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án gửi Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang để thực hiện việc thu hồi, phê duyệt phương án theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án.

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện xác định giá đất theo quy định.

2.4. Sở Tài chính: Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thẩm định giá đất cụ thể bảo đảm việc thẩm định giá đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và đảm bảo sự thống nhất, phù hợp; khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để xác định giá đất cụ thể đối với các huyện, thành phố có khó khăn về kinh phí.

2.5. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc giải ngân vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán vốn đầu tư đảm bảo theo đúng quy định.

2.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi vốn ứng trước của Dự án theo quy định.

2.7. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

3. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

3.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tại các vị trí điểm nghẽn, vị trí nằm trong đoạn tuyến điều chỉnh để thuận lợi trong công tác thi công và sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đảm bảo quỹ đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm nhận kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án. Trường hợp không chấp hành phải có kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

3.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

3.3. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này theo quy định.

4. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương

4.1. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Khẩn trương hoàn thành việc đầu tư, xây dựng khu tái định cư để đảm bảo quỹ đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

4.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Khẩn trương thực hiện sớm hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong ranh giới thực hiện dự án, công tác về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương đang quản lý, sử dụng theo quy định.

5. Đề nghị Huyện ủy: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Thành ủy Tuyên Quang quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm nêu trên.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
 - Thường trực HĐND tỉnh
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Thường trực Thành ủy
 - Thường trực Huyện ủy Yên Sơn
 - Thường trực Huyện ủy Hàm Yên
 - Thường trực Huyện ủy Sơn Dương
 - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
 - Chánh VP UBND tỉnh;
 - Các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KT.(Qkt).
- (báo cáo);
- (P/h chỉ đạo);

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho