

Số: 68 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 4,  
Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào thuộc Chương trình  
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu  
số và miền núi tỉnh Tuyên Quang**

Ngày 08/4/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 4, Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Tuyên Quang (gọi tắt là Dự án đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào) tại Trường Đại học Tân Trào.

Dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; Trường Đại học Tân Trào, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (đơn vị được giao chủ đầu tư dự án).

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về tiến độ thực hiện thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự làm việc.

### **Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:**

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào gồm 3 dự án: (1) Dự án Nhà thực hành khoa Y - Dược; Nhà điều hành, thực hành khoa Văn hóa du lịch và Thư viện; Nhà giảng đường; (2) Dự án Nhà ươm, Xưởng sơ chế dược liệu Trung tâm thực nghiệm, thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ; (3) Dự án Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy với tổng mức đầu tư giai đoạn 2021-2025 cho 3 dự án là 246.893 triệu đồng; lũy kế đến năm 2024 đã được giao vốn 129.187 triệu đồng/246.893 triệu đồng chiếm 52,33% tổng kinh phí đầu tư; tuy nhiên đến nay việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn rất chậm (thực hiện được Dự án Nhà ươm, Xưởng sơ chế dược liệu Trung tâm thực nghiệm, thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ (13.265 tỷ đồng) chiếm khoảng 10% tổng kế hoạch vốn được giao); việc triển khai thực hiện các dự án còn nhiều vướng mắc chủ yếu do công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan còn lúng túng, chưa thực sự tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, chưa báo cáo, đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào; yêu cầu Chủ đầu tư, các Sở, ngành chức năng của tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

**1.** Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư thực hiện Dự án) phải chủ động tập trung, quyết liệt, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào, trong đó tập trung thực hiện:

- Khẩn trương tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn thiện trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ đề nghị phê duyệt Dự án Nhà thực hành khoa Y - Dược; Nhà điều hành, thực hành khoa Văn hóa du lịch và Thư viện; Nhà giảng đường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thẩm định trình phê duyệt trước ngày **15/4/2024**.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Đại học Tân Trào; các Sở, ngành có liên quan để hoàn thiện các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với Dự án Nhà thực hành khoa Y - Dược; Nhà điều hành, thực hành khoa Văn hóa du lịch và Thư viện; Nhà giảng đường, trình phê duyệt Dự án Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật; đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà ươm, Xưởng sơ chế dược liệu Trung tâm thực nghiệm, thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ đối với các hạng mục công trình bị chậm tiến độ (nếu có) đảm bảo đúng quy định.

- Chủ động phối hợp, thống nhất với các ngành, đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào trong đó xác định từng nội dung công việc cụ thể, đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp để tổ chức thực hiện; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **20/4/2024**.

**2.** Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đối với diện tích đất thu hồi theo danh mục tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước **20/4/2024**; đồng thời hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường cho các dự án đảm bảo đúng quy định.

**3.** Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện, trình phê duyệt Dự án Nhà thực hành khoa Y - Dược; Nhà điều hành, thực hành khoa Văn hóa du lịch và Thư viện; Nhà giảng đường đảm bảo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.

**4.** Giao Trường Đại học Tân Trào

- Căn cứ vào công tác đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường để xây dựng

tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị của đơn vị; gửi Sở Tài chính để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho đơn vị thực hiện theo quy định. Hoàn thành nội dung danh mục thiết bị trước ngày **15/4/2024**.

- Chủ động, tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện dự án hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư; tiếp nhận và sử dụng công trình dự án đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định.

**5.** Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Đại học Tân Trào, Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho đơn vị thực hiện theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của pháp luật có liên quan; Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **20/4/2024**.

**6.** Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc và tham mưu thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung kế hoạch Chủ đầu tư xây dựng; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan, hướng dẫn (hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo) giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tại cơ sở; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

**7.** Các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Đại học Tân Trào để tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

Trên đây là một số nội dung thống nhất tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 4, Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Tuyên Quang; các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan là thành viên BCD các CTMTQG;
- Trường Đại học Tân Trào;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Trưởng Phòng: KT, THVX, ĐTXD;
- Lưu VT. (Toàn)

(Báo cáo);

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thanh**

