

Số: 75 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang,
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp
đánh giá tiến độ thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện
Tuyên Quang 3 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ
9 tháng cuối năm 2024 và các năm tiếp theo**

Ngày 12/4/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang (sau đây gọi là Đề án) 3 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024 và các năm tiếp theo. Dự họp có **đại diện thành viên Ban Chỉ đạo**: Phó Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Na Hang, Hàm Yên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa, Lâm Bình.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang (**cơ quan thường trực**) báo cáo kết quả thực hiện Đề án và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo trình bày tại cuộc họp: Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang đến nay đã sắp kết thúc, chuẩn bị quyết toán tổng thể Đề án. Các nội dung của Đề án cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần tháo gỡ và giải quyết dứt điểm như: Hỗ trợ bổ sung tạo quỹ đất ở; hỗ trợ đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất; công tác quyết toán các hạng mục, công trình thuộc Đề án theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg; việc thu hồi giá trị tài sản trên đất lâm nghiệp (cây rừng trồng) đã giao cho các hộ tái định cư; **vốn bố trí cho Đề án còn thiếu 84,104 tỷ đồng,....**

Để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương (**thành viên Ban Chỉ đạo**) tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Rà soát toàn bộ những nội dung công việc còn tồn tại của Đề án, lập phương án giải quyết cụ thể, chi tiết đối với từng trường hợp; báo cáo thông qua cấp ủy, gửi Ban Di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang (đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước **ngày 20/4/2024**. Trong đó:

1.1. Về nội dung hỗ trợ bổ sung tạo quỹ đất ở; hỗ trợ đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất (**Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Sơn, Na Hang**)

- Các địa phương tổ chức kiểm tra cụ thể ngoài thực tế, xác định rõ diện tích đất đã chuyển nhượng nhưng chưa giao trên hồ sơ, diện tích đất hiện có đang giao địa phương quản lý, diện tích đất có thể chuyển nhượng thêm, diện tích đất còn thiếu để hỗ trợ bổ sung.

- Đối với những hộ dân không đồng ý với chính hỗ trợ của Đề án, yêu cầu lập biên bản với từng hộ gia đình, nêu rõ trong trường hợp sau khi Đề án kết thúc, phần kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sẽ **chuyển sang thực hiện các nội dung khác**, hộ gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và không có quyền khiếu nại, khiếu kiện dưới mọi hình thức.

1.2. Về nội dung quyết toán các hạng mục, dự án thuộc Đề án giai đoạn thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg: Rà soát, báo cáo cụ thể tình trạng hồ sơ, nguyên nhân không thể hoàn thiện hồ sơ đối với từng hạng mục, gửi Sở Tài chính (đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước **ngày 20/4/2024**.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang rà soát, đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những trường hợp không thể hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và các vướng mắc khác đối với các hạng mục, dự án thuộc Đề án giai đoạn thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg do tính chất cấp bách phải kịp thời di chuyển dân đảm bảo tiến độ xây dựng thủy điện và tiến độ tích nước hồ thủy điện Tuyên Quang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước **ngày 25/4/2024**.

3. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu phương án tổng thể, lập báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước **ngày 25/4/2024**.

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tại Mục 1 phần VI Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 09/4/2024 (bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, bê tông hóa đoạn đường từ đầu sân vận động của huyện dọc theo bờ suối lên tổ dân phố Phai Tre, thị trấn Lăng Can (hiện nay đang là đường đất) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tái định cư cũng như các hộ khác trong khu vực phát triển sản xuất) trên cơ sở số kinh phí còn dư đảm bảo đúng mục tiêu của Đề án.

- Tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí đủ số vốn còn thiếu (84,104 tỷ đồng) trong năm 2024, 2025 (năm 2024 bố trí khoảng 40% để chuẩn bị đầu tư và năm 2025 bố trí khoảng 60% còn lại để quyết toán hoàn thành Đề án).

4. Đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy quan tâm, quyết liệt chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Đề án **theo đúng kế hoạch**./.

Nơi nhận :

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; (p/h chỉ đạo)
- Các sở: KH, TC, TN&MT;
- Ban Di dân, TĐC thủy điện TQ;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (TL)

(Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh

