

Số: 50/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Ngày 01/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì, kiểm tra tình hình thực hiện, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Dự làm việc có Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo: Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; các đồng chí: Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường dự án Đường từ đường Tân Trào qua mỏ đá Thiên Sơn tổ 18, qua làng Dùm phường Nông Tiến - Thiên viện Chính pháp Tuyên Quang đến đường đi Đền Cẩm xã Trảng Đà thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang và dự án Xây dựng Trụ sở phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang; tổ chức làm việc tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các chủ đầu tư có dự án thực hiện trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, các ý kiến tham gia, thảo luận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng, tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, sự biến động tăng cao của nhiên liệu, nguyên vật liệu và diễn biến xấu, bất thường của thời tiết song các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, tích cực, có nhiều giải pháp linh hoạt trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại như: Tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm, đặc biệt là một số hạng mục công trình thuộc

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang sắp đến thời hạn đóng khoản vay nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, có nguy cơ cao không hoàn thành và bị thu hồi vốn; cùng với đó còn có những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khai thác đất để đắp nền đường, mặt bằng công trình chưa được giải quyết kịp thời; kết quả giải ngân vốn đầu tư còn chậm, chưa có nhiều chuyển biến.

Đến ngày 30/5/2022, tỷ lệ giải ngân năm 2022 toàn tỉnh đạt **22,9%**. Trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của tỉnh, cụ thể: UBND thành phố Tuyên Quang đạt **16%** (65.785/414.459 triệu đồng), các dự án trọng điểm như: Xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đạt **10,5%** (3.662/35.000 triệu đồng), Bệnh viện Đa khoa tỉnh **0%** (0/500.000 triệu đồng), Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang **0%** (0/50.000 triệu đồng). Đến ngày 30/6/2022, các dự án nêu trên khó có khả năng giải ngân đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 777/UBND-ĐTĐD ngày 11/3/2022.

Nguyên nhân chủ yếu của việc giải ngân đạt tỷ lệ thấp là do các chủ đầu tư chưa thực sự nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm khắc phê bình Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các chủ đầu tư giải ngân chậm, có tỷ lệ giải ngân thấp.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 05 tháng đầu năm 2022 nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các chủ đầu tư:

- Xác định việc thực hiện đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chấp hành, quản lý, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do cơ quan, đơn vị mình thực hiện.

- Chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật để nâng cao năng lực tổ chức thực hiện dự án ở các cấp chủ quản, chủ đầu tư và Ban quản lý dự án; xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật;

- Tổ chức tuyên truyền cho người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng dự án, bảo đảm công khai, minh bạch tạo sự tin tưởng và đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các chủ đầu tư có dự án thực hiện trên địa bàn thành phố Tuyên Quang cần phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa, có kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các công trình, dự án do mình quản lý; chấp hành nghiêm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là Công văn số 464-TB/TU ngày 09/4/2022 của Tỉnh ủy và Văn bản số 777/UBND-ĐTĐD ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trước ngày 31/12/2022, cụ thể tỷ lệ giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

- *Đối với kế hoạch vốn năm 2022*: Trước ngày 30/6/2022, tỷ lệ giải ngân vốn được giao tối thiểu của từng công trình như sau:

+ Công trình đã phê duyệt quyết toán, công trình hoàn thành, chờ phê duyệt quyết toán **đạt 100%**;

+ Công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022 **đạt 70%**;

+ Công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 **đạt 60%**;

+ Công trình dự kiến khởi công mới năm 2022 **đạt 50%**;

+ Vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố từ nguồn XDCCB vốn tập trung trong nước; nguồn thu tiền sử dụng đất **đạt 60%**.

- *Đối với vốn kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm 2022*: Trước ngày 30/6/2022, giải ngân tối thiểu **70%** số vốn được kéo dài.

2. Về thực hiện các dự án:

2.1. Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư

- Xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể cho từng dự án để làm căn cứ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; hoàn thiện các thủ tục để khởi công các dự án thuộc danh mục khởi công mới năm 2022 trước tháng 12/2022.

- Tăng cường đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công để tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công đạt và vượt kế hoạch đã đặt ra; đồng thời quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình.

- Kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đặc biệt cần chú trọng việc thu hồi vốn tạm ứng; thực hiện quyết toán đúng quy định.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các khu tái định cư để giao đất cho các hộ di chuyển, tái định cư.

2.2. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Đối với dự án Xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đầu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Tập trung, quyết liệt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 tổ chức: Trạm Cảnh sát đường sông, Trạm Quản lý đường thủy nội địa Tuyên Quang; đồng thời tổ chức thi công các hạng mục còn lại của dự án bảo đảm hoàn thành trong quý III/2022.

- Đối với Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang:

- + Khẩn trương, tập trung cao độ, có kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, tăng ca thực hiện các hạng mục còn lại thuộc Chương trình theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn đóng dự án vào ngày 30/6/2022.

- + Kịp thời báo cáo, đề xuất trực tiếp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khi nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phải tập trung giải quyết ngay các nội dung thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- + Hoàn thiện ngay các hạng mục, đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thành để nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán theo quy định.

- + Kiểm tra, giám sát quá trình thi công bảo đảm dự án được thi công theo đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- + Kiểm tra, rà soát trách nhiệm của Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công để xử lý vi phạm theo quy định.

2.3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông:

- Tập trung cao độ, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tổ chức thi công các gói thầu của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra.

- Khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến Dự án Cao tốc

Tuyên Quang Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 489-TB/TU ngày 14/5/2022, Kết luận số 411-KL/TU ngày 16/5/2022 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1793/UBND-ĐTXD ngày 23/5/2022 để kịp thời triển khai thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án và thông báo danh mục và mức vốn cho Dự án.

2.4. Sở Y tế: Khẩn trương hoàn thành việc thương thảo, ký hợp đồng xây dựng để triển khai thi công dự án Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm theo đúng kế hoạch. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bảo đảm khởi công xây dựng dự án trước tháng 11/2022.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới, bảo đảm khởi công xây dựng dự án trước tháng 10/2022.

3. Về một số nội dung khác

3.1. Sở Xây dựng: Thường xuyên nắm bắt tình hình biến động giá nhiên, vật liệu trong giai đoạn hiện nay, kịp thời thông báo giá và công bố chỉ số giá xây dựng; đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng xây dựng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 do cấp huyện quản lý.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

- Thực hiện đánh giá việc chấp hành và triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kịp thời kiểm tra, xem xét trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của từng địa phương, chủ đầu tư, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu; báo cáo, đề xuất xử lý trách nhiệm với Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát để đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 bảo đảm linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định.

- Kiên quyết tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh không bố trí vốn năm sau cho các dự án không hoàn thành giải ngân vốn năm 2022 vì lý do chủ quan của các chủ đầu tư.

3.3. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ động phối hợp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thành nhanh nhất các công việc liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tuyệt đối không để phát sinh thủ tục rườm rà làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

3.4. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư trong việc đối chiếu số liệu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thu hồi tạm ứng; đồng thời tăng cường bố trí cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ của các chủ đầu tư, đáp ứng công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Tuyên Quang; (phối hợp chỉ đạo)
- Các sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

(Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tạ Văn Dũng

