

Số: 89 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận cuộc họp (lần 1) về giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường
trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện
Yên Sơn**

Ngày 14/7/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn.

Dự họp có Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang,

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn là dự án giao thông trọng điểm, có tính cấp thiết, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn nói riêng.

Để công tác giải phóng mặt bằng dự án sớm hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, cần tập trung hoàn thành các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Rà soát lại quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cứu hộ, cứu nạn trước đây thuộc địa bàn mình quản lý, hoàn chỉnh báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn. Trong đó tập trung rà soát lại việc áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các chính sách liên quan đến dự án để xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Lưu ý cần làm rõ: trình tự, thủ tục thực hiện các bước của công tác giải phóng mặt bằng dự án; cơ quan chủ trì, cơ quan phối

hợp; thời gian hoàn thành; cơ quan thẩm định; thẩm quyền phê duyệt, phương án xử lý, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể (trường hợp đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng; trường hợp chưa nhận tiền hoặc nhận chưa hết; trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện chi trả tiền; việc xử lý các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; việc xác định khối lượng kiểm kê đất và tài sản trên đất; việc áp dụng và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư...); hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 16/7/2021 (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để tổng hợp, đề xuất).

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp nhận bàn giao mốc thu hồi đất để phục vụ việc thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổng hợp, phân tích báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và rà soát lại các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn (chính sách, giá đất để đền bù, giao đất cho các hộ gia đình phải di chuyển,...) để tham mưu, đề xuất phương án giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/7/2021.

3. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2021.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, tiến độ các bước cụ thể thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn dự án; hoàn thành, báo cáo Ủy ban

nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2020 để phê duyệt, thống nhất triển khai thực hiện.

- Khẩn trương bàn giao cọc mốc thu hồi đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn để thực hiện việc lập hồ sơ, thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thành trước ngày 25/7/2021.

6. Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo này; chủ động giải quyết các công việc liên quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong thực hiện các nội dung tại Thông báo này và trong cả quá trình thực hiện dự án. Những việc còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để cho ý kiến thực hiện.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp (lần 1) về công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp (thực hiện);
- Lưu VT; ĐC, GT (Tỉnh).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thanh